



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 344 /2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου- Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου [αρ. μελ. 62/02]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2013, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/26810/25.07.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «22», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Μπούρας Αβραάμ | 14. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Κλειδέρης Παναγιώτης | 15. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 5. Ντάνας Χαράλαμπος | 18. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 6. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 19. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 7. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | 20. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 8. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 21. Μητσόπουλος Σωτήριος. |
| 9. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | 22. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» |
| 10. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Νικολόπουλος Νικόλαος, 2. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων, 3. Δούλος Παντελής, 4. Προκόπης Πέτρος, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7. Μπιλέρης Νικόλαος, 8. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 9. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 50ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας τού έργου: Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου-Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου [αρ. μελ. 62/02], σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31/08/2013, με αναθεώρηση, ώστε να συνταχθεί και εγκριθεί ο σχετικός ΑΠΕ και να υποβληθεί νέο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Δ.Τ.Υ.,

Ομόφωνα αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: Αποπεράτωση ανοικτού κολυμβητηρίου-Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου [αρ. μελ. 62/02], με αναθεώρηση, έως 31/08/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -344- έτους 2013

Ο Πρόεδρος	Ακριβές απόσπασμα	Τα Μέλη
	Αμαλιάδα, 02/08/2013	
	Ο Δήμαρχος	

Γιάννης Λυμπέρης