



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 445 /2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: “Υδρευση οικισμού Κουρούτας”»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4^η του μήνα *Νοεμβρίου*, του έτους 2013, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 17/40752/31.10.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «28», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Μπούρας Αβραάμ | 18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής |
| 2. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | μειζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 19. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 20. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών | 21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 6. Δούλος Παντελής | 22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 7. Προκόπης Πέτρος | 23. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 8. Ντάνασης Χαράλαμπος | 24. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών. | 25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 26. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου. | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος . |
| 13. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | 28. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα
πολιτών. |
| 15. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 16. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 17. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -
Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Νικολόπουλος Νικόλαος , 2. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας τού έργου: “Υδρευση οικισμού Κουρούτας” έως 08-11-2013.

Η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι εισηγούνται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου τού έργου, με βάση τον 2ο Α.Π.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

Ομόφωνα αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου “Υδρευση οικισμού Κουρούτας”, έως 08-11-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -445- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 05/11/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης