



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΉΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -24/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 351 /2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Περιστερίου, Δαφνιώτισσας Δ.Ε. Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 40/2015]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 24/23719/11.11.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «32», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς. | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 18. Μαρτζάκη Θεώνη |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρούλου Αλεξάνδρα | 24. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος | 25. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος | 26. Τσαούσης Διονύσιος |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | 27. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 12. Αστερής Ευγένιος | 28. Μαυρίκος Παναγιώτης |
| 13. Παλυβός Χρήστος | 29. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | 30. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 31. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος | 32. Κράλλης Γεώργιος |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γκουβίτσα Σταυρούλα.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις -Αποχωρήσεις: Η κα Σταυροπούλου προσήλθε κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 27^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Φουντά.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23687 /Δ4/2990/8.11.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 29-10-2019 (υπ. αρ. πρωτ. 22771/Δ4/2886/29-10-2019 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου,

παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Το έργο βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσής του και η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσής του κατά πενήντα δυο (52) ημέρες από την εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 31-12-2019, προκειμένου με την σύνταξη - έγκριση του αναγκαίου ΑΠΕ να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών που θα περιλαμβάνουν το τελικά υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρου 147 «Προθεσμίες» Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Περιστερίου, Δαφνιώτισσας Δ.Ε. Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 40/2015], μέχρι 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -351- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης