



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -17/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 345 /2016

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου 'Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Γερακίου' [αρ. μελ. 35/2015] (τακτοποιητικός)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της *Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης*, σήμερα την 24^η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 17/26616/20.10.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 20. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 23. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Νικολόπουλος Νικόλαος, 3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 4. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 5. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 6. Ντάναςης Χαράλαμπος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»], 8. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος δ.σ.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Χριστοφόρου, Μπακέλλας αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σμέρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **22ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας και έγκριση του Α.Π.Ε του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26365/Δ4/2958/17.10.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με την παρούσα εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου ο οποίος είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 € με Φ.Π.Α.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 22-11-2016 για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο και για την τακτοποίηση των οικονομικών στοιχείων του φακέλου του έργου.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου 'Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Γερακίου' [αρ. μελ. 35/2015], μέχρι 22-11-2016.
2. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του παραπάνω έργου, ποσού 12.600,00 € με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 345- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος