



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 426/2011

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ & Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ Αγ. Ηλία (αρ. μελ. 61/10) »

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23^η του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2011, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/29376/19.08.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29» και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 20. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 21. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 22. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 8. Δούλος Παντελής | 27. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 9. Προκόπης Πέτρος | 28. Νικολόπουλος Γεώργιος -
Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο
κίνημα πολιτών |
| 10. Ντάνασης Χαράλαμπος | 29. Νικολοπούλου Μαρία
*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος
τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας
Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ.
6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου. |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος | |
| 13. Λιώσης Απόστολος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος | |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης . | |

Απόντες:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1.Μαυρικός Παναγιώτης | 2. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος |
| | 3. Μητσόπουλος Σωτήριος. |

Παρόντες πρόεδροι: α) Δ.Κ. Αμαλιάδας, β) Τ.Κ/των Αγ. Ηλία, Αρχ. Ήλιδας, Γερακίου.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπούρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ & Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ Αγ. Ηλία (αρ. μελ. 61/10), σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει :

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου που εκτελείται από τον εργολήπτη Άγγελο Καστάνη.

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών έπειτα από ακριβέστερες επιμετρήσεις .

Συγκεκριμένα, υπάρχει αύξηση στις κατηγορίες των σκυροδεμάτων και των επιστρώσεων. Είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΑΓ. ΗΛΙΑ»

Επιπλέον, επειδή η σύμβαση λήγει στις 24-8-2011 προτείνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-9-2011 για το διαχειριστικό κλείσιμο του έργου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ. Κότσιφας, Μπιλίρης, Παναγόπουλος, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος απείχαν από την ψηφοφορία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ., β) τον ΑΠΕ του έργου,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου: Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ Αγ. Ηλία (αρ. μελ. 61/10) , ποσού 12.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-9-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -426- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 26/08/2011

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης