



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -2/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 41/2012

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αμαλιάδα (αρ. μελ. 82/08)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6<sup>η</sup> του μήνα *Φεβρουαρίου*, του έτους 2012, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/3522/02.02.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο Νικόλαο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος<br>Διαχείρισης υδάτινων πόρων                                                                                                                                                             | 19. Παναγόπουλος Χρήστος<br>(Παράταξη «Σάκης Κότσιφας<br>'Ηλιδα- Νέα πορεία»)                                                                                                                  |
| 2. Μπούρας Αβραάμ                                                                                                                                                                                                                | 20. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-<br>Αντιπρόεδρος                                                                                                                                                   |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                           | 21. Χριστόπουλος Ιωάννης                                                                                                                                                                       |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                          | 22. Χριστόπουλος Γεώργιος.                                                                                                                                                                     |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος                                                                                                                                                                                                      | 23. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>'Ηλιδας»                                                                                                                  |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος                                                                                                                                                                                                         | 24. Κόλλιας Ευστάθιος                                                                                                                                                                          |
| 7. Δούλος Παντελής                                                                                                                                                                                                               | 25. Μητσόπουλος Σωτήριος                                                                                                                                                                       |
| 8. Προκόπης Πέτρος                                                                                                                                                                                                               | 26. Νικολόπουλος Γεώργιος -<br>Επικεφαλής παράταξης<br>«Αδέσμευτο κίνημα πολιτών                                                                                                               |
| 9. Ντάνας Χαράλαμπος                                                                                                                                                                                                             | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής<br>παράταξης «Σάκης Κότσιφας 'Ηλιδα»)<br>δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν<br>της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης<br>Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος- Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος<br>Περιβάλλοντος                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| 15. Παπαδάτος Πέτρος                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| 16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| 17. Νικολόπουλος Χρήστος                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| 18. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.<br>*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής<br>παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε<br>στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ.<br>123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.<br>Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. |                                                                                                                                                                                                |

## Απόντες

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  
/ Αντιδήμαρχος Οικονομικών
2. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής  
μείζονος μειοψηφίας.
3. Μπιλίρης Νικόλαος
4. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη
5. Νικολοπούλου Μαρία-  
Γραμματέας.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ./των: Αρχαίας Ήλιδας, Αυγείου, Δάφνης, Κεραμιδιάς, Περιστερίου, Σκλίβα.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας και οι υπόλοιποι πρόεδροι Τ.Κ./των αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **5ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αμαλιάδα (αρ. μελ. 82/08), αναδόχου ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, η οποία αναφέρει:

*«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. 1957/ 23-1-2012 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας...*

*Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, για τρεις (3) μήνες, μέχρι τις 30/4/2012, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του 5ου ΑΠΕ»*

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος- **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος-**Νικολόπουλος Γεώργιος** ψήφισαν *λευκό*.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας του έργου: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αμαλιάδα (αρ. μελ. 82/08), μέχρι 30/04/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -41- έτους 2012

**Ο Πρόεδρος**

Ακριβές απόσπασμα

**Τα Μέλη**

Αμαλιάδα, 08/02/2012

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**