



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 340 /2012

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου οικ. Προδρόμου (αρ. μελ. 295/09)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28^η του μήνα *Σεπτεμβρίου*, του έτους 2012, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/30723/24.09.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Λομπέρη Γιάννη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος | 19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής |
| Διαχείρισης υδάτινων πόρων | μείζονος μειοψηφίας (παράταξη |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης | πορεία») |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 5. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 21. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- |
| Οικονομικών | Αντιπρόεδρος |
| 7. Δούλος Παντελής | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 8. Προκόπης Πέτρος | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 9. Ντάνας Χαραλάμπος | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση |
| Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | Ήλιδας» |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 27. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 28. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | 29. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής |
| Περιβάλλοντος | παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα |
| 15. Παπαδάτος Πέτρος | πολιτών |
| 16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής |
| 17. Νικολόπουλος Χρήστος | παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν |
| 18. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |
|-----------------------------|----------------------------------|

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 5ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου οικ. Προδρόμου (αρ. μελ. 295/09).

Σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, προτείνεται παράταση προθεσμίας έως 31/12/12 για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην πίστωση του έργου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Τα μέλη των παρατάξεων «Σάκης Κότσιφας 'Ηλιδα» & «Λαϊκή Συσπείρωση 'Ηλιδας» ψήφισαν λευκό.

(Ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος ήταν απών κατά τη συζήτηση του θέματος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ, β) τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 7 του Ν.3852/2010,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου οικ. Προδρόμου (αρ. μελ. 295/09), έως 31/12/12.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -340- έτους 2012

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 04/10/2012

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης