



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 383 /2016

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τής εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και αποκατάσταση Ρεμάτων-Χειμάρρων» [αρ. μελέτης 4/2016]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/30492/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δημάρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 27. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλέρης Νικόλαος, 4. Νικολόπουλος Νικόλαος, 5. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 6. Παρασκευόπουλος Γεώργιος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι εξής: Ο κ. Πατρινός κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Ντάνασης μετά τη λήψη απόφασης στο 7^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο πρώτο θέμα προ ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας της εργασίας του θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29700 /Δ4/3348/16.11.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένα υποβάλλουμε :

αιτιολογική έκθεση της εργασίας «Καθαρισμός και Αποκατάσταση ρεμάτων - χειμάρρων», που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας, και σας γνωρίζουμε ότι:

- Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε γιατί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, διαπιστώθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού νέων θέσεων παρέμβασης καθαρισμού ρεμάτων και χειμάρρων σε τμήματά τους τα οποία δεν αναφέρονταν στον πίνακα εκτέλεσης εργασιών που δόθηκε στον ανάδοχο.
- Λόγω των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. πρωτ. 29275/Δ4/3309/11-11-2016 αίτηση του αναδόχου, η υπηρεσία μας προτείνει και την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της ανωτέρω εργασίας έως 20-01-2017, καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και αποκατάσταση Ρεμάτων-Χειμάρρων» [αρ. μελέτης 4/2016], μέχρι 20-01-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 383 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος