



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 134/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/22-04-2020 της τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΕΦΥΡΑΣ, ΑΥΓΗΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ Δ.Ε ΠΗΝΕΙΑΣ» [αρ. μελέτης 44/2015]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 6851/11/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης της συνεδρίασης 12:30μ.μ, με τρόπο διεξαγωγής της το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Φάξ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 55 11-3-2020), τις διατάξεις του άρθρ. 43 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 75 30-3-2020), του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/19 και της εγκυκλίου με αρ.40/20930/31.3.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, με τα παρακάτω μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είναι εννέα (9) στο σύνολο εννέα (9).

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
4.Νικολόπουλος Χρήστος – μέλος
5.Αστερής Ευγένιος – μέλος
6.Α.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – μέλος
8. Αμπού Χάντμπα Μισέλ – μέλος
9. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 6434/Δ4/862/06-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

- «Τίτλος έργου: Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης Δ.Ε Πηνείας
- Αριθμός μελέτης: 44 / 2015
- Φορέας: Δήμος Ήλιδας
- Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
- Προϋπολογισμός: 303.040,00€ (με ΦΠΑ)
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 401 - 2016ΕΠ40100030
- Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 13312/Δ4/1961/15-06-2018
- Ύψος Σύμβασης: 111.100,73 € (με ΦΠΑ)
- Δαπάνη Εγκρίσεων 85.244,72 € (με ΦΠΑ)
- Προθεσμία Περαιώσης: 31-03-2020 (υπ. αρ. 43/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
- Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών: 1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) - υπ. αρ. 290/2018 (06-08-2018) απόφαση Δ.Σ

Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν αυτήν την περίοδο στην χώρα μας (πανδημία κορονοϊού), που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την συγκρότηση συνεργείων αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την διάρκεια των απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν σήμερα, η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημέρες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 30-06-2020.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.».

Συνημμένος έχει αποσταλεί φωτοαντίγραφο της αίτησης του, ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΖΗΣΙΜΟΥ, με αρ. πρωτ. 5143/Δ4/746/11-03-2020), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 30-10-2020 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης Δ.Ε Πηνείας» [αρ.μελέτης 44/2015], έως την 30^η -06-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ