



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

#### Αριθμός απόφασης 98/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας τής προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού - λειτουργία Διυλιστηρίου Αμαλιάδας» [κωδ. ΜΙΣ: 5007754]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 08/9542/26.05.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                        | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 12. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                                       | 13. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου<br>Αλεξάνδρα                                   | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  |
| 6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                              | 15. Αμπού Χαντμπα Μισέλ   |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών           | 16. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος   | 17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
| 9. Παλυβός Χρήστος  | 18. Κράλλης Γεώργιος  |
|   | 19. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ  |
|   | 20. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.  |

#### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Γκουβίτσα Σταυρούλα (επιστολή παραίτησης 9923/31.5.2023), 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα 3. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης 4. Μαρτζάκη Θεώνη, 5. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 9. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ], 11. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ, 12. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Φουντάς Αθανάσιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 9155/22.5.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας τής προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού - λειτουργία Διυλιστηρίου Αμαλιάδας» [κωδ. ΜΙΣ: 5007754]», αναφέροντας τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 1.666/Δ4/341 / 20 - 02 - 2023 αίτησης του αναδόχου της προμήθειας, που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας, από λόγους ανωτέρας βίας, του πρώτου τμήματος της σύμβασης κατά 5 μήνες, ήτοι για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού αντιμετώπισης των υψηλών συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου, έως την 31-07-2023 και με τη 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία έως την 31-07-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) :	3.662.340,00 €
	συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ) :	
	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :	4619 / 01.03.2022
	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) :	3.589.093,20 €
	σύνολο :	-
	έναρξη προθεσμίας έργου :	3.589.093,20 €
	λήξη προθεσμίας έργου :	01/03/2022
	- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας	31/08/2022 η προμήθεια, 31/08/2023 η δοκιμαστική λειτουργία
	- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων	28/02/2023
	- Λειτουργία Διυλιστηρίου	31/08/2023
	1η παράταση προθεσμίας :	
	- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας	28/02/2023 η προμήθεια 28/02/2024 η δοκιμαστική λειτουργία
	- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων	31/08/2023
	- Λειτουργία Διυλιστηρίου	31/08/2023
	2η παράταση προθεσμίας :	Υπό έγκριση

.....Η Υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του πρώτου τμήματος της προμήθειας κατά 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31-07-2023 και με τη 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία έως την 31-07-2024.

Η προθεσμία περαίωσης του δεύτερου (Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων) και τρίτου (Λειτουργία Διυλιστηρίου) τμήματος της σύμβασης προτείνεται να παραμείνει η ίδια, ήτοι μέχρι 31/08/2023.

Η παράταση θα ισχύσει υπό την αίρεση της χορήγησης σύμφωνης γνώμης από την διαχειριστική αρχή».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταση του κ. Χριστοδουλόπουλου, του κ. Κράλλη και ο κ. Λοχοβίτης δήλωσαν «Παρόν».

Ο κ. Νικολόπουλος το καταψήφισε

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

1. Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του πρώτου τμήματος της προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού - λειτουργία Διυλιστηρίου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5007754]», μέχρι 31-07-2023, και με τη 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία έως 31-07-2024.
2. Η προθεσμία περαίωσης του δεύτερου (Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων) και τρίτου (Λειτουργία Διυλιστηρίου) τμήματος της σύμβασης, παραμένει η ίδια, δηλ. μέχρι 31.08.2023.
3. Η παρούσα παράταση ισχύει υπό την αίρεση της χορήγησης σύμφωνης γνώμης από τη διαχειριστική αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -98- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης