



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 79 /2013

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γ.Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15^η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/4361/11.02.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, ο προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 17. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος | Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 18. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 19. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 20. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 21. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| Διοίκησης & Οικονομικών | 22. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 7. Δούλος Παντελής | |
| 8. Ντάναςης Χαράλαμπος | 23. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος | 24. Κόλλιας Ευστάθιος |
| Τεχνικών Υπηρεσιών. | 25. Μητσόπουλος Σωτήριος. |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος | |
| Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 4. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 2. Προκόπης Πέτρος | 5. Νικολόπουλος Γεώργιος - |
| | Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο |
| | κίνημα πολιτών. |
| 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | 6. Νικολοπούλου Μαρία. |

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 52ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γ.Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει:

«Για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ » συντάχθηκε 2ος ΑΠΕ με σκοπό να τακτοποιήσει:

α) τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τις εγκεκριμένες 5η και 6η αναλυτικές επιμετρήσεις και

β. τις ποσότητες των εργασιών, που προβλέπονται να κατασκευασθούν, σύμφωνα με την συνημμένη προμέτρηση που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ.

γ. τις ποσότητες των εργασιών που δεν πρόκειται, στη φάση αυτή του έργου, να κατασκευασθούν, λόγω της κατάργησης ενός χειρουργείου, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όσον αφορά την α' περίπτωση, με την σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων, διαπιστώθηκε διαφοροποίηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και συγκεκριμένα επιμέρους ποσοτήτων καλωδίων των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στην πιστή τήρηση των οδεύσεων των συμβατικών σχεδίων εφαρμογής που συνοδεύουν τη μελέτη του έργου και στη πολυπλοκότητα των καλωδιώσεων, η οποία δυσκολεύει την ακριβή προμέτρηση των συγκεκριμένων εργασιών.

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, θα χρειασθούν μεγαλύτερες ποσότητες από τις εγκεκριμένες με τον 1ο ΑΠΕ, στις εργασίες των αεραγωγών διότι το δίκτυο τους στην οροφή του κτιρίου, θα επεκταθεί σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τα σχέδια, λόγω του πραγματικού μεγέθους των κλιματιστικών μονάδων του προμηθευτή που επιλέχθηκε (βάση των τεχνικών χαρακτηριστικών της μελέτης), και της συνακόλουθης διάταξης αυτών, για λόγους λειτουργικότητας και συντήρησης. Επίσης θα απαιτηθεί αύξηση της ποσότητας των μεταλλικών κατασκευών διότι θα κατασκευασθούν μεταλλικές βάσεις των κλιματιστικών μονάδων και στήριξης των εσχάρων των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Αναλόγως αυξάνονται και οι ποσότητες της μόνωσης των αεραγωγών και της επικάλυψης αυτής με φύλλα αλουμινίου.

Όσον αφορά την τρίτη περίπτωση, μειώνονται οι ποσότητες των εργασιών, όπως στόμια κλιματισμού με απόλυτα φίλτρα, ειδικές πόρτες κλπ, στο υπό κατάργηση «Χειρουργείο Ι», αφού δεν απαιτούνται πλέον. Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων, καθώς και από την χρήση των επί ελάττων δαπανών.

Δεν προκύπτει αύξηση της συνολικής δαπάνης, η οποία παραμένει στο ποσό των 2.356.638,065€.

Μετά από τα παραπάνω, προτείνεται να εγκριθεί ο 2ος τακτοποιητικός ΑΠΕ, αφού δεν τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Για την ανωτέρω παράταση υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Βάση των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ να εγκριθεί ο 2ος τακτοποιητικός ΑΠΕ, αφού δεν τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ. **Κότσιφας**, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος και **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γ.Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -79- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 18/02/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης