



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 271 /2017

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ Σαβαλίων» (αρ.μελ.1/2016) (τακτοποιητικός)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 26^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/18010/21.07.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σιμού & Πρασίνου | 22. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων | 23. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 2. Πασσάς Ιωάννης 3. Ευσταθόπουλος Ηλίας 4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 5. Μπιλέρης Νικόλαος 6. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 8. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 9. Ντάνασης Χαράλαμπος 10. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, ο κ. Παναγόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Μπακέλλας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και οι κ. κ. Χριστοφόρου, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 11^ο θέμα Η.Δ

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 40ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 17206/Δ4/2103/14.07.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, που συνοδεύει τον 1^ο Ανακ. Πίνακα Εργασιών, αναφέρει:

«Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε:

Α. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βασικότερων εργασιών της Σύμβασης, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Μετά από τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων σε κάθε τμήμα του έργου προέκυψαν οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και προτείνεται να κατασκευαστούν με τη σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε.

Συγκεκριμένα ο 1^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Β. Προκειμένου να συμπεριλάβει τέσσερις νέες τιμές εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα:

i) NT1/A-12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.

ii) NT2/B-30.3: Δομικό πλέγμα.

iii) NT3/12.01.01.04: Τσιμεντοσωλήνες Φ50

iv) NT4/B-49: Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων - σχάρες υπονόμων.

Ειδικότερα για την κατασκευή σωληνωτού οχετού μειώνεται η ποσότητα της τσιμεντοσωλήνας Φ60 της αρχικής μελέτης και προτείνεται η αντικατάστασή της με τσιμεντοσωλήνα Φ50 διότι κατά την έναρξη των εργασιών στο πρώτο τμήμα διαπιστώθηκε ότι η τσιμεντοσωλήνα του σωλήνα του αποδέκτη είναι Φ50 και όχι Φ60 όπως είχε υπολογιστεί κατά την σύνταξη της μελέτης.

Επίσης η νέα τιμή των χυτοσιδηρών καλυμμάτων προτείνεται προς αντικατάσταση της εργασίας των γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων διότι οι σχάρες και τα καλύμματα των φρεατίων των υφιστάμενων πεζοδρομίων είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρα καλύμματα και για λόγους ομοιομορφίας προτείνεται η ίδια κατασκευή.

Τονίζεται δε ότι για τις νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε .

Η δαπάνη νέων εργασιών όπως και η αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων και η δαπάνη των επιπλέον εργασιών θα καλυφθεί εν μέρει από το κονδύλι των απροβλέπτων και εν μέρει από τη δαπάνη των επί ελασσον εργασιών όπως αναλυτικά φαίνεται στον συνημμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που είναι ισοσκελισμένος.

Οι ποσότητες της αρχικής σύμβασης που θα μειωθούν και η δαπάνη που θα εξοικονομηθεί «επί ελασσον δαπάνη» θα χρησιμοποιηθεί για εκτέλεση άλλων εργασιών δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών τη αρχικής σύμβασης.

β) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών οι οποίες καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

δ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Α.Π.Ε. του έργου, ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μια ομάδα εργασιών σε άλλη.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 29.750,50 € και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες:	23.835,15 €
Απρόβλεπτα:	2,40 €
Αναθεώρηση:	154,79 €
Φ.Π.Α 24%:	5.758,16 €
ΣΥΝΟΛΟ:	29.750,50 €

Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3669/08.

Τέλος, σημειώνουμε ότι με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε., πρόκειται να κατασκευασθεί και παραδοθεί πλήρες, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη, γι' αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να εγκριθεί ως έχει».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τον ΑΠΕ του έργου, γ) τις διατάξεις τού άρθρου 73 Ν 3669/2008,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ Σαβαλίων» (αρ.μελ.1/2016), ποσού 29.750,00 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 271 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος