



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -21/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 324 /2017

ΘΕΜΑ: «Επί ενστάσεως Αν. Οικονομοπούλου κατά της υπ' αρ. πρωτ. 14753/Δ4/1834/ 20-6-2017 απόφασης Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για ΕΚΠΤΩΣΗ της Αναδόχου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ» από το έργο 'ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΘ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Ε.Π., Μ.Α.Φ. ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ (Α' ΦΑΣΗ)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 11^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/163Δ/8.9.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «30», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 20. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 21. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 24. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | 25. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 26. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 27. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 28. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 29. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων | 30. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 2. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 3. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 2ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας για κοινοποίηση της απόφασης στον Ανάδοχο, δηλ. μέχρι 13-9-2017. Το συμβούλιο αποφάνθηκε **ομόφωνα θετικά** για το κατεπείγον τού θέματος.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης έθεσε υπόψη των συμβούλων το υπ' αρ. 22023/Δ4/2486/4.9.2017 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, το οποίο αναφέρει:

«Συνημμένως, σας αποστέλλουμε :

1. την υπ' αρ. πρωτ. 8958 /Δ4/1143/ 21-4 -2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ η οποία περιελάμβανε συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών κι εργασιών του ανωτέρω αναφερομένου έργου, που έπρεπε να εκτελέσει ο ανάδοχος εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
 2. την υπ' αρ. πρωτ. 14753/Δ4/1834/ 20 - 6 - 2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για Έκπτωση της αναδόχου «Αναστασία Οικονομοπούλου» από το έργο «Προσθήκη διώροφου κτιρίου μεθ' υπογείου για Τ.Ε.Π., Μ.Α.Φ. και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδος (Α' φάση)», η οποία εκδόθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εκτελεσθεί καμία από τις εργασίες που αναφέρονταν στην ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση.
 3. ένσταση Αναστασίας Οικονομοπούλου, (που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Ήλιδας με αρ. πρωτ. 17070/13-7-2017) κατά της ανωτέρω απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. ενημερωτικό σημείωμα για το έργο
 5. γνωμοδότηση δικηγόρου κου Ιωάννη Μετσοβίτη σχετικά με το θέμα
 6. φωτοαντίγραφο του υπ' αρ. 6/2017 (συνεδρίαση της 1-9-2017, Θέμα 2^ο) πρακτικού συνεδρίασης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με το οποίο [...το Συμβούλιο , μετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία - λόγω του ότι βάσει του άρθρου 15 του Ν. 2690/99, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου - γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της ένστασης της αναδόχου «Αναστασία Οικονομοπούλου» κατά της υπ' αριθμ. 14753/Δ4/1834/20-6-2017 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έκπτωσή της από το έργο «Προσθήκη διώροφου κτιρίου μεθ' υπογείου για Τ.Ε.Π., Μ.Α.Φ. και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδος (Α' Φάση)»], και σας ενημερώνουμε ότι :
 - α) η ένσταση της Αναδόχου υποβλήθηκε εμπροθέσμως, αφού η ανωτέρω απόφαση για έκπτωσή της θυροκολλήθηκε στις 30/6/2017, στην έδρα της,
 - β) η Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) σε εφαρμογή του άρθρου 61, παρ. 7, Ν. 3669/08, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, θα πρέπει να εκδώσει και να κοινοποιήσει την απόφαση της, μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της ένστασης, ήτοι μέχρι 13-9-2017.Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες».
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δικηγόρος κ. Μετσοβίτης, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις ως προς τη νομική πλευρά τού θέματος, καθώς και εκπρόσωπος της Αναδόχου, ο οποίος εξέφρασε τις απόψεις της.
- Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει όπως και τα υπόλοιπα αρμόδια όργανα και, συγκεκριμένα, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, το οποίο απέρριψε την ένσταση του αναδόχου και έκανε δεκτή την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού δήμου για έκπτωσή του. Σε αντίθετη περίπτωση, το συμβούλιο ενδέχεται να κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος.
- Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων.
- Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν.
- Η παράταξη του κ. Λυμπέρη ψήφισε λευκό για τους εξής λόγους:
1. Η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου δεν είναι μονόδρομος, ούτε δεσμευτική.
 2. Πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρεθεί μια λύση και να συνεχιστεί το έργο.
 3. Εκκρεμούν προσφυγές τού εργολάβου, και τυχόν δικαίωσή του θα αποβεί μοιραία για το έργο.
- Ο κ. Κολόσακας δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, αφενός γιατί η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου έχει ληφθεί με ισοψηφία, και αφετέρου λόγω της διαφωνίας μεταξύ των δύο παρατάξεων της συμπολίτευσης και της μείζονος μειοψηφίας, για το ποιος θέλει ή όχι να ληφθεί απόφαση για το θέμα.
- Ο κ. Παναγόπουλος ψήφισε λευκό, με το αιτιολογικό ότι οι εκθέσεις τής Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ασαφείς και ότι δύο παρατάξεις υπονομεύουν το έργο τού εργολάβου.
- Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
- α) το υπ' αρ. 22023/Δ4/2486/4.9.2017 έγγραφο της ΔΤΥ και όλα τα αναφερόμενα σε αυτό επισυναπτόμενα έγγραφα, β) το υπ' αρ. 6/2017 πρακτικό συνεδρίασης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας (συνεδρίαση της 1-9-2017, Θέμα 2^ο), γ) την εισήγηση του Δήμαρχου, δ) το γεγονός ότι και μετά τη θυροκόλληση της υπ' αρ. 8958/Δ4/1143/21.4.2017 ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, η ανάδοχος δεν εκτέλεσε καμία εργασία, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα και έντεχνα το έργο, ε) τις διατάξεις τού άρθρ. 61 παρ. 7 Ν. 3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Απορρίπτει την ένσταση της Αν. Οικονομοπούλου κατά της υπ' αρ. πρωτ. 14753/Δ4/1834/20.6.2017 απόφασης Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ήλιδας, για ΕΚΠΤΩΣΗ της Αναδόχου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ» από το έργο 'ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΘ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Ε.Π., Μ.Α.Φ. ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ (Α' ΦΑΣΗ)'.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 324 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος