



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -23/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 388 /2017

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί συνέχισης ή μη του έργου 'Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 20^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 23/26779/16.10.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 24. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 9. Δούλος Παντελής | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Φωτόπουλος Χρήστος 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος
4. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 7. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] 8. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης και Πατρινός αποχώρησαν κατά τη διάρκεια απαντήσεων από τον Δήμαρχο σε ερωτήσεις συμβούλων. Η κα Κοκκαλιάρη μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 29^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 8 - 16 και αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη λήψη απόφασης στο 21^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 29ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των συμβούλων το υπ' αρ. 25554/Δ4/2811/03.10.2017 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, το οποίο αναφέρει:

«Για το ανωτέρω έργο, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

1. Η σύναψη της σύμβασης ποσού 14.200.596,01 € εκτέλεσης του έργου πραγματοποιήθηκε μετά από ένταξη του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013.
2. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4462/21-03-2017 Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του έργου (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) ολοκληρώθηκε η Πράξη με κωδικό MIS 340205 στα πλαίσια της οποίας είχε ενταχθεί το υποέργο με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» με οικονομικό αντικείμενο 7.931.886,39 €.
3. Από τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η Α' Φάση της πράξης αυτής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" και μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημερωθεί για ένταξη της Β' Φάσης σε νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα και δεν υπάρχουν πιστώσεις για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών του έργου.
4. Μέχρι σήμερα το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% και το έργο εκτελείται κανονικά με εγκεκριμένη παράταση εργασιών μέχρι την 30/6/2018. Κατόπιν διαφωνίας της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας μας σχετικά με την δυνατότητα υπογραφής ή μη από εμάς Λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών του έργου λόγω έλλειψης πιστώσεων η υπηρεσίας μας απευθύνθηκε στην Γενική Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης - Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης.
5. Η Γενική Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης - Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/55102/Φ.Ν.437 έγγραφό της με θέμα «Χρηματοδότηση δημοσίων έργων» μας διευκρινίζει ότι η Υπηρεσία μας οφείλει να προβαίνει σε εγκρίσεις Π.Π.Α.Ε.- λογαριασμών κλπ. στα πλαίσια εκτέλεσης μιας σύμβασης έργου προκειμένου «...να αποφεύγονται αυτοδίκαιες εγκρίσεις λογαριασμών για τις οποίες η καταβολή τόκων υπερημερίας είναι αναπόφευκτη».
Περαιτέρω σας γνωρίζουμε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ότι :
 - α. Δεν προβλέπεται από την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, η λήψη απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για θέματα που αφορούν στο τρόπο διαχείρισης έργων (διακοπή, διάλυση) λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων.
 - β. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου δύναται να διαλύσει τη σύμβαση, « ...η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στο ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών...», βάσει του άρθρου 62 του Ν.3669/2008 (ο οποίος ισχύει για την εκτέλεση του εν λόγω έργου).
 - γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί, μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση. Η ματαίωση της διάλυσης γίνεται μετά από πρόσκληση της υπηρεσίας και έγκριση της προϊσταμένης αρχής, βάσει του άρθρου 63 του Ν.3669/2008.
 - δ. Η διάλυση της παρούσας σύμβασης γίνεται με πρόσθετη αποζημίωση καθόσον το έργο έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό μικρότερο 75%, βάσει του άρθρου 64 του Ν.3669/2008.
Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων και χρηματοδότησης, θα πρέπει η Προϊσταμένη Αρχή να συζητήσει για την συνέχιση ή μη εκτέλεσης του έργου έως την εξεύρεση πιστώσεων».

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος κ Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις επί του θέματος και πρότεινε να εγκριθεί η συνέχιση του εν λόγω έργου, δεδομένου ότι από τη γραμματέα των τομεακών προγραμμάτων τού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κα Φωτονιάτα, δίνεται η διαβεβαίωση ότι το έργο θα συνεχιστεί σαν ημιτελές, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επιπλέον, από τη στιγμή που εγκρίθηκε ο ΑΠΕ και διαβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση, η δημοτική αρχή εισηγείται να μην διαλυθεί η εργολαβία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) το έγγραφο της ΔΤΥ, β) την εισήγηση και την πρόταση του Δήμαρχου,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τη συνέχιση εκτέλεσης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -388 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος