



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 100 /2019

**ΘΕΜΑ:** « 2η Παράταση προθεσμίας και έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27,28-11-2018» [αρ.μελ. 44/2018] »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 19<sup>η</sup> Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/5606/14.3.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών    | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων      | 18. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                     | 19. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος   | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών           | 22. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος  | 23. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  | 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             |   |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                     |
| 11. Δούλος Παντελής  | 26. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ<br>ΗΛΙΔΑ»]   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 13. Πασσάς Ιωάννης   | 28. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.   |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  | 29. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.  |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων   |   |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος   |   |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ευσταθόπουλος Ηλίας 2. Αθανασόπουλος Ιωάννης 3. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη και ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησαν μετά τη διαδικασία της ενημέρωσης και υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας και έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5519/Δ4/703/13.3.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ' όψη την υπ' αρ.4850/Δ4/600/4.3.2019 αίτηση του αναδόχου, εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι 05-04-2019, διότι εκκρεμεί η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος».

Επίσης, η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ΑΠΕ αναφέρει:

«Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε:

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά την σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και κρίθηκαν απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βασικότερων εργασιών της Σύμβασης, με σκοπό την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Μετά την σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων σε κάθε τμήμα του έργου προέκυψαν οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου και προτείνεται να κατασκευαστούν με τη σύνταξη του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι η μεταβολή των ποσοτήτων αφορά μόνο τις εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη 1<sup>η</sup> Σ.Σ. καθώς οι εργασίες που αφορούν την αρχική σύμβαση έχουν τακτοποιηθεί με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Η επιπλέον δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. όπως αναλυτικά φαίνεται στον συνημμένο 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που είναι ισοσκελισμένος.

Τονίζεται δε ότι στον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.450,00 € και αναλύεται ως εξής:...

Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, γι' αυτό προτείνεται να εγκριθεί ως έχει».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27,28-11-2018» [αρ.μελ. 44/2018], μέχρι 05-04-2019.
2. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> τακτοποιητικό Α.Π.Ε. τού παραπάνω έργου, συνολικού ποσού 72.450,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -100 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος