



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 418/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 30/16-12-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 16-12-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 43980/30/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
3. Φωτόπουλος Χρήστος – Μέλος.
4. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος – Μέλος.
6. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος – Μέλος.
7. Δούλος Παντελής – Μέλος.
8. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη και απών ένα (1) μέλος, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με έγγραφό της ζητά την έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι στο έργο κατασκευή ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ στη θέση Τριανταφυλλιά μετά την βροχόπτωση συνήθους έντασης την Πέμπτη 27-11-2014 συντελέστηκε κατολίσθηση μετά από 2 ημέρες στις 29-11-2014 στο μεγάλο πρανές της Νοτιοανατολικής πλευράς της λεκάνης του παραπάνω έργου, εγκάρσια στην κλίση της λεκάνης σε μια επιφάνεια μήκους 60,00μ., πλάτους 10,00μ. και βάθους 5μ έως 7μ.

Αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά μεγάλη συντελεσθείσα κατολίσθηση μετά την από τις 3-10-2014 επίσης μεγάλη κατολίσθηση σε άλλο πρανές στην περιοχή του έργου.

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη επιπλέον εκπόνησης πλήρους γεωτεχνικής μελέτης για την διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην αστοχία του πρανούς. Προτείνεται η διενέργεια τριών κατ' ελάχιστο επιπλέον γεωτρήσεων, συνοδευόμενες από πλήρη

γεωτεχνική μελέτη αφού ως γνωστόν η οριστική μελέτη της Υπηρεσίας εκπονήθηκε χωρίς καμία γεωτεχνική έρευνα».

Στην Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις ισχύουσες διατάξεις 'περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν έως σήμερα.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την με αρ. πρωτ. 10800/21-03-2014 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ήλιδας και της αναδόχου εταιρείας ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.
5. Την υπ' αριθμόν 230/2014 απόφαση του Δήμου Ήλιδας για την έγκριση της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ» για την κατασκευή του ως άνω έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 43640/09-12-2014 αίτηση με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την Υπηρεσία για την ανάγκη διενέργειας τριών επιπλέον γεωτρήσεων πέραν των συμβατικών οι οποίες διαπιστώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα Πρόσθετων Επειγουσών Εργασιών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με τις υπ' αριθμόν 495/2011, 86/2012, 187/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας, παραλήφθηκαν οι μελέτες του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 2. Με το υπ' αριθμόν 5165/24-12-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την Δημοπράτηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 3. Με την αριθμό 1/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), που έγινε στις 03/01/2014 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση «ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 13,06%, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 5.111.520,88€ πλέον ΓΕ & ΟΕ (18%) 920.073,76€ πλέον απροβλέπτων (9%) 542.843,52€, αναθεωρήσεων 137.161,84, 1.543.668,00 για Φ.Π.Α. (23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) 8.255.268,00€ είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.
 4. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 21-03-2014 μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.» και του Δημάρχου του Δήμου Ήλιδας.
 5. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι τετρακόσιες εξήντα (460) ημέρες, δηλαδή μέχρι 24-06-2015.
 6. Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης του έργου ως και ότι αναφορά την μελέτη του έργου.
 7. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου που πιθανόν να συνταχθούν και οι πιθανές Συμπληρωματικές Συμβάσεις του έργου.
 8. Το τιμολόγιο προσφοράς και ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου προς τον Κύριο του έργου.
 9. Οι συντασσόμενοι Λογαριασμοί-Πιστώσεις του έργου.
 10. Τα ανωτέρω ισχύουν σε περιπτώσεις αντιφάσεων με την σειρά που αναγράφονται.
- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Μετά την σημειωθείσα αστοχία του πρανούς που προήλθε από αστάθμητους και απρόβλεπτους παράγοντες απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στη κατολίσθηση του.

Επειδή η αστοχία είναι προϊόν συνδυασμού πολλών παραγόντων, όπως της απορροής των επιφανειακών υδάτων ανάντη του κυττάρου, της οριακής κλίσης των πρανών και της υψηλής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα είμαστε βέβαιοι ότι χρειάζεται μια συνολική επανεξέταση της μελέτης.

Δεδομένου ότι υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο επανάληψης του φαινομένου αυτού και είναι ορατός ο κίνδυνος αστοχίας όλης της κατασκευής, καθίσταται επιτακτική ανάγκη διενέργειας πλήρους γεωτεχνικής μελέτης με εκτέλεση τριών κατ' ελάχιστο ερευνητικών γεωτρήσεων, συνοδευόμενων από πλήρεις εργαστηριακές δοκιμές εδάφους και εδαφοστατικούς υπολογισμούς για τη τεκμηρίωση της τεχνικής λύσης αντιμετώπισης του προβλήματος, η οποία πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε άλλης εργασίας στη λεκάνη του ΧΥΤΥ.

Η δαπάνη για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης είναι 77.547,38(συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ) πλέον Φ.Π.Α. και δύναται να πιστοποιηθεί πριν την έγκριση του ΑΠΕ και να καλυφθεί από τη δαπάνη των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008 περί επειγουσών εργασιών.

Ακολουθεί Προϋπολογισμός για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης: Α1. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 43.114,94€ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 77.745,38€. Η ανάλυση της δαπάνης γίνεται σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο γεωτεχνικών μελετών του Υπουργείου. Οι παραπάνω αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, καθώς και η σχετική επιπλέον δαπάνη που προήλθαν από σφάλματα των προμετρήσεων της μελέτης, θα περιληφθούν σε επόμενο Α.Π.Ε. και θα καλυφθούν από την δαπάνη των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 417/2014

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 16-12-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Ν. Χριστοδουλόπουλος