



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 206/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/09-05-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Εισήγησης - Τεχνικής Περιγραφής για έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 09-05-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 16292/11/05-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος
2. Προκόπης Πέτρος – Μέλος
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος
4. Παπαδάτος Πέτρος – Μέλος
5. Νικολόπουλος Νικόλαος – Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δούλος Παντελής – Μέλος
2. Χριστόπουλος Γεώργιος – Αν/δρος
3. Παναγόπουλος Χρήστος – Μέλος
4. Κολόσακας Άγγελος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγουόμενος το μοναδικό θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την υποβολή της με αριθμό πρωτοκόλλου 16635/Δ4/1721/6-5-2014 Εισήγησης - Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας». Στην εισήγηση αναφέρονται τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια έναρξης εκτέλεσης του έργου του θέματος προκειμένου για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, απαιτήθηκε να γίνει προσαρμογή των προμετρημένων ποσοτήτων των εργασιών ως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

• **Α.Τ.Α.1 ΟΙΚ 20.02:** *«Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων »*

Η εργασία αυτή εκ παραδρομής ορίζεται στον συμβατικό προϋπολογισμό σε 150μ³ ενώ στην πραγματικότητα θα είναι περίπου 6.600,00μ³.

Στην ίδια ομάδα των χωματουργικών δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προσαύξηση των εκσκαφών για βάθος μεγαλύτερο των 2,00μ.. Έτσι συντάχθηκε η κάτωθι νέα τιμή:

- NT1: NAOIK B\22.06.01-B: « Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00μ»

ΟΜΑΔΑ Η. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

- Α.Τ.7: ΟΙΚ-61.05 «Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευρας έως 160 mm (Προμήθεια- τοποθέτηση UPN160 για εφαρμογή τενόντων αγκυρίων»

Δεδομένου ότι στο τιμολόγιο μελέτης σε αυτήν την ομάδα που παραπέμπει στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό Αντιστήριξης δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας – εφαρμογής καθώς και η απομάκρυνση στη συνέχεια των σιδηροδοκών UPN160 για την εφαρμογή των αγκυρίων στις 2 πρώτες στάθμες εκσκαφής (-2,70 και -6,00μ).

Στην ίδια ομάδα των αντιστηρίξεων δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας – έμπηξης του χάλυβα σιδηροπασσάλων ΗΕΒ200 και η δαπάνη του υλικού πλήρωσης των πασσάλων. Έτσι συντάχθηκε η κάτωθι νέα τιμή:

- NT2: NAOIKB\23.21-B: «Διαφορά τιμής του Άρθρου ΟΙΚ-NET-23.21-B (αντιστηρίξεις με μέθοδο Βερολίνου) από Άρθρο Η.1 (Διάτρηση πασσάλων)»

Συνημμένα υποβάλλεται τεχνική περιγραφή με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008

Παρακαλούμε για την έγκριση.».

Στην τεχνική περιγραφή με την αιτιολόγηση του επείγοντος και στην εκτίμηση της δαπάνης αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις ισχύουσες διατάξεις 'περί κατασκευής Δημοσίων Έργων' Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 102/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν2229/94, τα Π.Δ 368/94, 286/94, το Ν. 2576/98, το Ν.2940/01, το Ν. 3669/2008 κ.λ.π.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την με αρ. πρωτ. 4116/05-02-2014 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ήλιδας και της αναδόχου εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ.
5. Την με αρ. πρωτ. 4376/17-03-2014 αίτηση με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την Υπηρεσία για την ανάγκη πρόσθετων εργασιών πέραν των συμβατικών οι οποίες διαπιστώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα Πρόσθετων Επείγουσών Εργασιών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την αριθμό 299/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού 4.573.545,78€ (πλέον Φ.Π.Α.).
2. Με την αριθμ. 278/2010 απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Ν.Α. εγκρίθηκε η διακήρυξη και η αποστολή περίληψης του έργου: «Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού 4.573.545,78€ (πλέον Φ.Π.Α.).
3. Με την αριθμό 362/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού 4.573.545,78€ (πλέον Φ.Π.Α.), που έγινε στις 3/12/2013 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,16%, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 3.388.378,96€, πλέον απροβλέπτων (9%) 304.954,11€, αναθεώρησης 24.996,83€, 855.215,88€ για Φ.Π.Α. (23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) 4.573.545,78€ είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 05-02-2014 μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ.» και του Δημάρχου του Δήμου Ήλιδας.
5. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 04-02-2015

6. Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης του έργου ως και ότι αναφορά την μελέτη του έργου.
7. Οι μέλλοντες να συνταχθούν Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου και οι πιθανές Συμπληρωματικές Συμβάσεις του έργου.
8. Το τιμολόγιο προσφοράς και ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου προς τον Κύριο του έργου.
9. Οι συνταχθησόμενοι Λογαριασμοί-Πιστώσεις του έργου.
10. Τα ανωτέρω ισχύουν σε περιπτώσεις αντιφάσεων με την σειρά που αναγράφονται.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεδομένου ότι στο τιμολόγιο μελέτης στην "ομάδα Η: Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφής" που παραπέμπει στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό Αντιστήριξης, δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας - έμπηξης του χάλυβα σιδηροπασσάλων ΗΕΒ200 και η δαπάνη του υλικού πλήρωσης των πασσάλων (γαρμπιλοσκυρόδεμα πάκτωσης και αμμοτσιμέντο πλήρωσης) παρά μόνον η διάτρηση πασσάλων , όπως επίσης δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια- εφαρμογή αλλά και η απομάκρυνση στη συνέχεια των σιδηροδοκών UPN160 για την εφαρμογή των αγκυριών στις 2 πρώτες στάθμες εκσκαφής (-2,70 και -6,00μ) , θα πρέπει να εγκριθούν οι ανωτέρω επείγουσες πρόσθετες εργασίες και να εγκριθεί η δαπάνη τους , η οποία στη συνέχεια θα περιληφθεί σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν3669/2008.

Επίσης στον συμβατικό προϋπολογισμό η ποσότητα γενικών εκσκαφών (Α.Τ_Α.1) ορίζεται προφανώς εκ παραδρομής σε 150,00Μ3, ενώ στην πράξη θα είναι περίπου 6.500-6.800 Μ3 (800Μ2 επιφάνεια εκσκαφής χ 9,50μ βάθος- 1,50μ εκτιμώμενο βάθος θεμελίωσης καθαριούμενων κτιρίων χ 550μ²=6.775μ² περίπου). Και αυτή η δαπάνη μαζί με την δαπάνη για προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00μ σύμφωνα με ΟΙΚ 20.06.01, θα πρέπει να εγκριθεί για να προχωρήσουν οι εργασίες μέχρι να συνταχθεί και εγκριθεί ο σχετικός ΑΠΕ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| A/A | Ενδειξη Εργασιών | A.T. | Άρθρο | Κωδ. Αναθ. | Μον . Μέτ ρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη Μερική | Δαπάνη Ολική |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------|
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων. | A.1 | ΟΙΚΙ 20.02 | ΟΙΚ 2112 | m3 | 6.600,00 | 6,48 | 42.768,00 | |
| | | | | | | | | Σύνολο Κατηγορίας : | 42.768,00 |
| ΟΜΑΔΑ Η.ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ | | | | | | | | | |
| 2 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (Προμήθεια-τοποθέτηση UPN160 για εφαρμογή τενόντων αγκυριών) | 7 | ΟΙΚ-61.05 | ΟΙΚ 6104 | KG | 9.700,00 | 2,40 | 23.280,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|----|-----------|--------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Σύνολο Κατηγορίας : | 23.280,00 |
| ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00μ | NT 1 | ΝΑΟΙΚ B\22.06.01 -B | ΟΙΚ 2132 | m3 | 11.564,00 | 0,60 | 6.938,40 | |
| 2 | Διαφορά τιμής Άρθρου ΟΙΚ- NET-23.21-B (αντιστηρίξει ς με μέθοδο Βερολίνου) από Άρθρο Η.1 (Διάτρηση πασσάλων) | NT 2 | ΝΑΟΙΚ B\23.21-B | ΟΙΚ 2312 | m2 | 1.496,00 | 174,22 | 260.633,1 2 | 267.57,52 |
| | | | | | | | | Σύνολο Κατηγορίας : | 267.57,52 |
| | | | | | | | | Σύνολο Κατηγοριών : | 333.619,52 |
| | | | | | | | | Αφαιρείται Έκπτωση 51,00% | -170.145,96 |
| | | | | | | | | Σύνολο : | 163.473,56 |
| | | | | | | | | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% : | 29.425,24 |
| | | | | | | | | Σύνολο : | 192.898,81 |

Η πρόβλεψη της δαπάνης γίνεται βάσει των τιμών των αντίστοιχων συμβατικών άρθρων .
Οι παραπάνω αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών θα οριστικοποιηθούν και θα περιληφθούν σε
επόμενο Α.Π.Ε. που θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την με αριθμό πρωτοκόλλου
16635/Δ4/1721/6-5-2014 Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του
ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.
3669/2008, για το έργο: «Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας»,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 16635/Δ4/1721/6-5-2014
Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2014

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 09-05-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος