



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 129 /2018

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης, έγκριση Συγκριτικού Πίνακα 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ (Πρωτόκολλο Τιμής Νέας Μονάδας Εργασιών) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 'Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νομού Ηλείας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 30<sup>η</sup> Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/9204/26.04.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών    | 19. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                   |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων      |   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                     |   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |   |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος   |   |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών           | 20. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ<br>ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος  |   |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  |   |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             |   |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  |   |
| 11. Δούλος Παντελής  |   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 21. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]             |
| 13. Πασσάς Ιωάννης   |   |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |   |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |   |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων   |   |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |   |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος   |   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 2. Μπιλίρης Νικόλαος, 3. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης, 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 6. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 9. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 10. Ντάναςης Χαράλαμπος, 11. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 12. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 7<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ ,συζητήθηκαν το 37<sup>ο</sup> & το 38<sup>ο</sup> θέμα. Επίσης, τα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτάχθηκαν αυτών της Διεύθυνσης Οικονομικών. Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 38<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 37ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον δήμαρχο κ. Χριστοδουλόπουλο.

Ο Δήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα, 1<sup>ης</sup> ΣΣης & παράταση προθεσμίας τής υπηρεσίας τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 8707/Δ4/1369/19.04.2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Στα πλαίσια εκτέλεσης της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Δ/552/28-06-2016 Σύμβασης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» και σχετικά με την επικείμενη λήξη της, εισηγούμαστε τα κάτωθι:

1. Με προγραμματική σύμβαση που συνάφθηκε τον Οκτώβριο 2015 μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας και του Δήμου Ήλιδας, ο Δήμος Ήλιδας ανέλαβε την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», που περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, την λειτουργία και τη συντήρηση μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 4.809.792,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

2. Ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας και ο σχετικός φάκελος εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 384/19-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

3. Με την υπ' αριθ. 271/6-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας καταρτίσθηκαν οι όροι για την διενέργεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας. Από το άρθρο 15 της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την υπόψη απόφαση, η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε ενδεικτικά σε 26 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Με το ίδιο άρθρο της διακήρυξης αλλά και από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων προβλέφθηκε επίσης δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 4 περ. β του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), για παράταση του χρόνου λειτουργίας ή για αύξηση της ποσότητας των προς επεξεργασία απορριμμάτων μέχρι 50%.

4. Κατόπιν του διαγωνισμού που διενεργήθηκε και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, δια της υπ' αριθ. 62/2016 Πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ», που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Δ/552/28-6-2016 σύμβασης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας με ενδεικτική διάρκεια 26 μήνες από την υπογραφής της (ήτοι έως 28/8/2018) και ειδικότερα μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας των 73.000 τόνων εισερχομένων απορριμμάτων που αποδεδειγμένα υπέστησαν επεξεργασία.

5. Η τιμή που καταβάλλεται στον ανάδοχο ανέρχεται σε 44 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων.

6. Ο ανάδοχος για την βέλτιστη παροχή της υπηρεσίας πρόβη σε συγκεκριμένες κατασκευές. Ειδικότερα : α) Διαμόρφωσε το οικόπεδο με κατάλληλες επικλίσεις, ώστε οι διαμορφωμένες επιφάνειες και η σχετική οδοποιία κλπ να εξυπηρετούν την δική του τεχνολογική λύση. β) Χωροθέτησε 8 κελιά κομποστοποίησης διαστάσεων 8X16X3,5 μέτρων, πλήρως εξοπλισμένα με φυσητήρες, σωληνώσεις, ακροφύσια εξαερισμού και κατάλληλα συστήματα σφράγισης - απόσμησης. Τα συστήματα αυτά τοποθετήθηκαν με πρόταση του αναδόχου, μετά από έγκριση της υπηρεσίας και χωρίς κόστος για τον Δήμο, για την βέλτιστη υλοποίηση της σύμβασης.

7. Όπως ρητώς αναφέρεται στις αποφάσεις για την σύναψη της σύμβασης, στην προκήρυξη του διαγωνισμού αλλά και στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η σύμβαση αποτελεί ενδιάμεση λύση μέχρι την υλοποίηση της σύμβασης του ΣΔΙΤ.

8. Πλην όμως, εξ αιτίας λόγων που δεν αφορούν σε υπαιτιότητα του Δήμου Ήλιδας, η σύμβαση ΣΔΙΤ δεν έχει ακόμα συναφθεί. Ειδικότερα : α) Ο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, στον σχεδιασμό του οποίου περιλαμβάνεται το ΣΔΙΤ εγκρίθηκε στις 29-12-2016. β) Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η επανένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η έκδοση νέας ΣΑΕ.

9. Κατόπιν τούτου, και μέχρι την σύναψη της σύμβασης ΣΔΙΤ, είναι απολύτως αναγκαία η παράταση της εν λόγω υπηρεσίας, διότι άλλως τα απορρίμματα δεν μπορούν να διατεθούν στο ΧΥΤΥ.

10. Όπως αναφέρεται και στην υπ' αριθμ. 62/2016 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η σύμβαση διέπεται από το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΦΕΚ Α' 11), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα 209 παρ. 2 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) και εφαρμόζονται γενικά και κατ' αναλογία και επί των υπηρεσιών που ανατίθενται από τους Δήμους. Επομένως για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, τον κανονισμό τιμών μονάδας νέων υπηρεσιών, καθώς και την παράταση της προθεσμίας της εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 41 και 40 του ΠΔ 28/1980.

11. Ήδη, με βάση τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό (21ος) που εγκρίθηκε την 2/4/2018 και που περιλαμβάνει ποσότητες απορριμμάτων έως την 31/3/2018, η συνολική εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία ανέρχεται σε 67.523,66 τόνους. Με βάση δε τα μέχρι σήμερα στοιχεία για τα εισερχόμενα απορρίμματα, η ποσότητα των 73.000 τόνων αναμένεται να εξαντληθεί περί την 10η Μαΐου. Επομένως, προκύπτει αναγκαιότητα έγκρισης Συγκριτικού Πίνακα στον οποίο θα αυξάνεται η ποσότητα των απορριμμάτων κατά 44.960 τόνους, ώστε να καλυφθεί επαρκές χρονικό διάστημα έως τη σύναψη της σύμβασης ΣΔΙΤ. Η ανωτέρω υπερβάλλουσα (σε σχέση με αυτήν της από 28/06/2016 συναφθείσας σύμβασης) ποσότητα των 44.960 τόνων συμπεριλαμβάνεται σε Συμπληρωματική Σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, περίπτωση α, του άρθρου 25 το ΠΔ 60/2007. Η αύξηση αυτή δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ΠΔ 28/1980.

12. Για την επιπλέον ποσότητα των απορριμμάτων πρέπει να καθοριστεί νέα τιμή μονάδος, καθώς στην τιμή μονάδος των 44 ΕΥΡΩ/ τόνο της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ανηγμένα η παραχώρηση στον Δήμο,

στο τέλος της παροχής, ενός οσίστη σάκων (ή τεμαχιστή) και ενός κοντέινερ. Η νέα τιμή μονάδος καθορίζεται κατ' αναλογία της συμβατικής τιμής μονάδας (περίπτωση Β', της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ΠΔ 28/1980).

13. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγούμενων μηνών (βλέπε συνημμένο πίνακα), η ποσότητα των 44.960 τόνων προβλέπεται να εξαντληθεί τον Απρίλιο του 2019. Επομένως, απαιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας μέχρι την 30/4/2019 και πάντως μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ποσότητας των  $73.000 + 44.960 = 117.960$  τόνων εισερχομένων απορριμμάτων που υπέστησαν επεξεργασία.

Συνοψίζοντας :

Επειδή,

1. Ο 1<sup>ος</sup> Σ.Π.- 1<sup>η</sup> Σ.Σ.- 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Υ. συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες κείμενες διατάξεις.
2. Στον 1<sup>ο</sup> Σ.Π.- 1<sup>η</sup> Σ.Σ.- 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Υ. έχει συμπεριληφθεί η επέκταση της υπόψη υπηρεσίας ώστε να καλυφθεί επαρκές χρονικό διάστημα έως τη σύναψη της σύμβασης ΣΔΙΤ, διότι σε διαφορετική περίπτωση τα απορρίμματα δεν θα μπορούν να διατεθούν στον ΧΥΤΥ.
3. Για τους ανωτέρω λόγους, είναι απαραίτητο να παραταθεί η σύμβαση μέχρι την 30/4/2019 και πάντως μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ποσότητας των 117.960 τόνων εισερχομένων απορριμμάτων που υπέστησαν επεξεργασία.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα (1<sup>ου</sup> Σ.Π.), της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.), του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέας Υπηρεσίας (1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Υ.) και την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» μέχρι την 30/4/2019 και πάντως μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ποσότητας των  $73.000 + 44.960 = 117.960$  τόνων εισερχομένων απορριμμάτων που υπέστησαν επεξεργασία.

Το ποσό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης που αντιστοιχεί σε 2.240.051,07 ευρώ, θα προέλθει στα πλαίσια του μηχανισμού πληρωμής του εισερχόμενου φορτίου στο ΧΥΤΥ στην Τριανταφυλλιά και σχετίζεται με την Προγραμματική Σύμβαση με θέμα: «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας».

Το ποσό αυτό θα εισέρχεται στον ΦΟΔΣΑ Ηλείας με βάση κάθε λογαριασμό παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας των απορριμμάτων των 7 Καλλικρατικών Δήμων του Ν. Ηλείας, αναλογικά, και στη συνέχεια θα αποδίδεται στον Δήμο Ήλιδας που έχει υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσίας με την ανάδοχο εταιρεία και πληρώνει κάθε λογαριασμό προς τον ανάδοχο.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε ως προς την ιδιωτικοποίηση του έργου, καταθέτοντας την πρόταση, η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται από δημόσιο φορέα.

Ο κ. Φωτόπουλος καταψήφισε, ως μέσο πολιτικής πίεσης, καθώς ο νομός έχει τεράστιο πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων και δεν υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπισή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τον Σ.Π του έργου, τη Σ.Ση και την αιτιολογική έκθεση,

γ) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 ν 3852/10,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.), 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.), 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέας Υπηρεσίας ( Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Υ.) για την Παροχή Υπηρεσίας «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», συνολικού ποσού 2.240.051,07 €.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της παραπάνω Υπηρεσίας, μέχρι 30/4/2019 και πάντως μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ποσότητας των  $73.000 + 44.960 = 117.960$  τόνων εισερχομένων απορριμμάτων που υπέστησαν επεξεργασία.
3. Το ποσό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, θα εισέρχεται στον ΦΟΔΣΑ Ηλείας με βάση κάθε λογαριασμό παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας των απορριμμάτων των 7 Καλλικρατικών Δήμων του Ν. Ηλείας αναλογικά, και στη συνέχεια θα αποδίδεται στον Δήμο Ήλιδας που έχει υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσίας με την ανάδοχο εταιρεία και πληρώνει κάθε λογαριασμό προς αυτήν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 129 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Σελίδα 3 από 3