



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 55/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Έργα αποκατάστασης-αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 10/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/4929/24.3.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «25» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε
κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022
Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Μπούρας Αβραάμ | 15. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Μπακέλλας Γεώργιος | 18. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 8. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 19. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 21. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 22. Κράλλης Γεώργιος. |
| | 23. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 24. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Σταυροπούλου Γιαννούλα
2. Μαρτζάκη Θεώνη
3. Ντάνας Χαράλαμπος
4. Αμού Χαντμπα Μισέλ
5. Γκουβίτσα Σταυρούλα
6. Ευσταθόπουλος Ηλίας
7. Λοχοβίτης Νικόλαος
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Φουντάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} Θέματος Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 3318/Δ4/439/3.3.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ έργου, αναφέροντας τα εξής:

Τίτλος έργου:	«Έργα Αποκατάστασης - Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Ήλιδας»
Αριθμός μελέτης:	10/2022
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	Παναγιώτης Αμπελογιάννης
Προϋπολογισμός:	282.000,00 με Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση:	ΣΑΤΑ
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 1951/Δ4/237/27.01.2022
Ποσό Σύμβασης:	265.028,63€ με ΦΠΑ.
Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου:	01/09/2022
Λήξη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης:	01-11-2022 (Α.Ο.Ε. 366/2022)
Λήξη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης:	01-01-2023 (Α.Ο.Ε. 436/2022)
Λήξη 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης:	01-04-2023 (Α.Ο.Ε. 539/2022)

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 1ο ανασυνταγμένο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) της Αρχικής Σύμβασης και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 1^{ος} ανασυνταγμένος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 265.028,63 € με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.
- Η Υπηρεσία μας αρχικά είχε συντάξει τον 1^ο ΑΠΕ - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και με το υπ' αρ. πρωτ. 21780/Δ4/2793/19-10-2022 έγγραφό μας είχε διαβιβαστεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων - Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας - Συμβούλιο Δημ. Έργων, για γνωμοδότηση, καθόσον ήταν απαιτητό πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Η Υπηρεσία μας μετά και από αίτηση του αναδόχου εισηγήθηκε και εγκρίθηκαν τρεις παρατάσεις του έργου έως τις 01-04-2023, καθόσον δεν είχε συζητηθεί το θέμα από το Συμβούλιο Δημόσιων Έργων.
- Έπειτα από διαρκείς αναβολές του θέματος στο Συμβούλιο Δημόσιων Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η Υπηρεσία μας, σε συνεννόηση με τον ανάδοχο και επειδή εκπνέει η προθεσμία περαίωσης του έργου, ανασυνέταξε τον 1^ο ΑΠΕ στο ύψος της αρχικής σύμβασης προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης του ανασυνταγμένου 1^{ου} ΑΠΕ»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε,

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Οι κ. Νικολόπουλος και Χριστόπουλος καταψήφισαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ'.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται ο 1^{ος} τακτοποιητικός ΑΠΕ τού έργου: «Έργα αποκατάστασης-αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 10/2022], συνολικού ποσού 265.028,63 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -55- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης