



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 22/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας: Οδικό Τμήμα Βάλμη - Απιδούλα» [αρ. μελ.2/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/639/12.1.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «25», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 23. Κορτέση Άννα |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | 24. Τσαγρής Νικόλαος |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 25. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25643/Δ4/3783/21.12.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«**ΘΕΜΑ :** Αποστολή 1^{ου} ΑΠΕ

Τίτλος έργου: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας: Οδικό Τμήμα Βάλμη - Απιδούλα

Αρ. μελέτης: 2 / 2022

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ανάδοχος: 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'

Χρηματοδότηση: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» (Δράση 4.3.4) (ΚΩΔ.ΣΑΕ 2022ΣΕ08210038) - (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0035988076)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 16700/24-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013291923)

Ύψος Σύμβασης: 323.220,99 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 187.645,06 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 24-04-2024 (Αρχική)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Η υπ' αρ. πρωτ. 4127/29-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΞ4653ΠΓ-ΜΦΜ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί Ένταξης Πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020
- Το υπ. αρ. πρωτ. 5472/23-12-2021 έγγραφο ΕΥ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ), περί Προληπτικού Ελέγχου Σταδίων Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία του Π.Α.Α. 2014-2020
- Την υπ. αρ. πρωτ. 55515/16-7-2019 έγγραφο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: 6ΥΗ646ΨΧΞΧ-ΜΡ9) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Διαδικασία Πληρωμής του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3/ Δράσεων 4.3.1 & 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και το Παράρτημα εντύπων
- Το υπ' αρ. πρωτ. 24085/Δ4/3497/01-12-2023 έγγραφο Δημάρχου Ήλιδας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί Προέγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 4570/20-12-2023 (υπ' αρ. πρωτ. 25641/Δ4/3782/21-12-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τον 1ο Α.Π.Ε. του Έργου

σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. για το παραπάνω έργο και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Στο σύνολό του ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 362.895,47 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών και Υπερσυμβατικός κατά 39.674,48 € στο σύνολό του σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση για δαπάνες που αφορούν την Αναθεώρηση».

Κατόπιν, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Τον ΑΠΕ τού έργου.
- 3) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας: Οδικό Τμήμα Βάλμη - Απιδούλα» [αρ.μελ.2/2022].
2. Ο 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 362.895,47 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών, και Υπερσυμβατικός κατά 39.674,48 € στο σύνολό του, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -22- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος