



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/17.09.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 266/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 2023», με αρ. μελ. 9/2023.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-09-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 21/19169/13.09.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
- Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
- Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
- Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
- Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
- Παπαδόπουλος Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Χριστοφόρου Ευάγγελου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος/Δήμαρχος αναφερόμενος στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την 19304 /Δ4/ 2400/13-9-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Αποστολή 3ου ΑΠΕ Έργου

Τίτλος έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 2023

Αρ. μελέτης: 9 / 2023

Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2023 (ΚΑ 30.7333.20023)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 7877/05-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012609492) - Αρχική

Αρ. πρωτ. 26118/29-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014074186) - 1η ΣΣΕ

Συνολικό Ποσό Συμβάσεων: 148.691,61 € (με ΦΠΑ και Δαπάνη Αναθεώρησης)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 133.470,05 € (με ΦΠΑ και Δαπάνη Αναθεώρησης)

Προθεσμία Περαιώσεως: 30-08-2024 (υπ. αρ. 226/2024 Απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου)

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου

Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 3ο Α.Π.Ε. (3ος ΑΠΕ Αρχική Σύμβασης – 1ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Ο 3ος Α.Π.Ε. (3ος ΑΠΕ Αρχική Σύμβασης – 1ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ) του Έργου:

ως προς την Αρχική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ του έργου

ως προς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 18.691,61€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με αυτή

στο σύνολό του, ανέρχεται στο ποσό των 148.691,61€ (με ΦΠΑ), ήτοι στο συνολικό ύψος των Συμβάσεων.».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος δήλωσε παρών.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την 19304 /Δ4/ 2400/13-9-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (3ος ΑΠΕ Αρχική Σύμβασης – 1ος ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ) του Έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 2023, Αρ. μελέτης: 9/2023, ως προς την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ του έργου ως προς την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των 18.691,61€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης και σε ισοζύγιο με αυτή στο σύνολό του και ανέρχεται στο ποσό των 148.691,61€ (με ΦΠΑ), ήτοι στο συνολικό ύψος των Συμβάσεων.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 266/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ