



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 278 /2014

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» [αριθμ. μελ. 16/2013]»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7<sup>η</sup> του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και του άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος  | 14. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 2. Μπούρας Αβραάμ   | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης   | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης  |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος   |   |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/<br>Αντιδήμαρχος Διοίκησης &<br>Οικονομικών   | 17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>Ήλιδας»  |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος  | 18. Κόλλιας Ευστάθιος   |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας  |   |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/<br>Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.  |   |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  |   |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &<br>Πρασίνου.   |   |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |   |
| 12. Μαυρικός Παναγιώτης -Ανεξάρτητος<br>δ.σ.  |   |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος<br>δ.σ.  |   |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής<br>παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε<br>στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.<br>123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.<br>Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής<br>παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν<br>της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.<br>Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης)

## Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Παπαδάτος Πέτρος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ., 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μειζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα. Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου του ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση ανατολικού και δυτικού τμήματος Σοχιάς - Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου» [αριθμ. μελ. 16/2013], σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

*«Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφορές ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από οριστικές επιμετρήσεις ή ακριβέστερες προμετρήσεις να αντιμετωπίσει προβλήματα που προέκυψαν από την αποκάλυψη αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων, οι οποίοι διέρχονταν μέσω της εκσκαφής του κτιρίου και τέλος να τιμολογήσει τις νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό, και προέκυψαν ως ανάγκη για την ομαλή εξέλιξη του έργου για τις οποίες εργασίες συντάχθηκε το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ...*

*Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 2.700.388,52 € με ΦΠΑ*

*Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και βεβαιώνουμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου χωρίς υπέρβαση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, όσον αφορά στην συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ και απρόβλεπτα, καθώς και τη συνολική δαπάνη με ΦΠΑ».*

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 96 Ν. 3463/06, γ) την Α.Π 2950/1.7.14 Σύμφωνη Γνώμη της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την προέγκριση της παράτασης προθεσμίας έως 30/11/14,

### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση ανατολικού και δυτικού τμήματος Σοχιάς - Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου» [αριθμ. μελ. 16/2013], συνολικής δαπάνης 2.700.388,52 €.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας ολοποίησης του παραπάνω έργου έως 30/11/14.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -278- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 08/07/2014

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**