



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 190/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/30-07-2015 της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 20773/19/28-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φωτόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
3. Μανωλόπουλος Δημήτριος-Αλέξανδρος – Μέλος.
4. Δούλος Παντελής – Μέλος.
5. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Αναπλ/κο Μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος – Μέλος.
3. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος.
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Φωτόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Οι λόγοι που συντελούν στην κατεπείγουσα σύγκληση αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 20744/Δ4/2242/28-7-2015 κατεπείγουσα επιστολή – εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών ως εξής: «Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, συνέβησαν δυο κατολισθήσεις (η πρώτη στην περιμετρική οδοποιία του κυττάρου και η δεύτερη εντός του νότιου πρανούς του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Υ.) οι οποίες κατέστησαν ανέφικτη την συνέχιση των κρίσιμων εργασιών του έργου, δηλαδή την κατασκευή του κυττάρου και την διαμόρφωση της εσωτερικής οδοποιίας και απαίτησαν την εκπόνηση νέων εδαφοτεχνικών μελετών για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων και την διασφάλιση της ευστάθειας του κυττάρου, καθώς και των λοιπών εσωτερικών κατασκευών του έργου. Ως εκ τούτου, προέκυψαν τροποποιήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, καθώς και νέες εργασίες. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες για την διασφάλιση της ολοκλήρωσης του έργου, καθώς και της λειτουργικότητας και αρτιότητας αυτού και έχουν συμπεριληφθεί στον 1ο ΑΠΕ. Με την παρούσα εισηγούμεσθε την εκτέλεση των ανωτέρω επειγουσών εργασιών, πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008». Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ψηφίζει θετικά για τα κατεπείγον της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας την Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις ισχύουσες διατάξεις 'περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν έως σήμερα.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την με αρ. πρωτ. 10800/21-03-2014 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ήλιδας και της αναδόχου εταιρείας ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.
5. Την υπ' αριθμόν 230/2014 απόφαση του Δήμου Ήλιδας για την έγκριση της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ» για την κατασκευή του ως άνω έργου.
6. Τις με αρ. πρωτ. 14112/26-05-2015, 16379/15-06-2015 και 19372/10-07-2015 επιστολές με τις οποίες η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε σχέδιο για τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και ενημέρωσε την Υπηρεσία για την ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των κατολισθήσεων και θωράκισης έναντι πιθανών αστοχιών του συνόλου του έργου, το οποίο επιβεβαιώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία και τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου (αρ. πρωτ. 18193/29-06-2015 έγγραφο) και είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του και φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα Πρόσθετων Επείγουσων Εργασιών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με τις υπ' αριθμόν 495/2011, 86/2012, 187/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας, παραλήφθησαν οι μελέτες του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
2. Με το υπ' αριθμόν 5165/24-12-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την Δημοπράτηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
3. Με την αριθμό 1/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 7.720.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), που έγινε στις 03/01/2014 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση «ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 13,06%, Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 5.111.520,88€ πλέον ΓΕ & ΟΕ (18%) 920.073,76€ πλέον απροβλέπτων (9%) 542.843,52€, αναθεωρήσεων 137.161,84, 1.543.668,00 για Φ.Π.Α. (23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) 8.255.268,00€ είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 21-03-2014 μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.» και του Δημάρχου του Δήμου Ήλιδας.
5. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν τετρακόσιες εξήντα (460) ημέρες, δηλαδή μέχρι 24-06-2015 και παρατάθηκε με την υπ' αριθμ. 169/2015 απόφαση του Δήμου Ήλιδας έως 14-10-2015 για την περαίωση της κατασκευής.
6. Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης του έργου ως και ότι αναφορά την μελέτη του έργου.
7. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου που πιθανόν να συνταχθούν και οι πιθανές Συμπληρωματικές Συμβάσεις του έργου.
8. Το τιμολόγιο προσφοράς και ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου προς τον Κύριο του έργου.
9. Οι συντασσόμενοι Λογαριασμοί-Πιστώσεις του έργου.
10. Τα ανωτέρω ισχύουν σε περιπτώσεις αντιφάσεων με την σειρά που αναγράφονται.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Ενδειξη Εργασιών	A.T	Άρθρο	Κωδ. Αναθ.	Μον. ΜΕΤ ρ.	Επιπλέον Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
ΟΜΑΔΑ Α									
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. (*)	2	ΝΑΥΔΡ Γ\3.01.02.Ν	ΥΔΡ 6054	m ³	139.959,02	0,92	128.762,30	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	54	ΝΑΟΙΚ Β\20.05.01.Ν	ΟΙΚ 2124	m ³	577,90	7,24	4.184,00	
2. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ									
3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	3	ΝΑΥΔΡ Γ\5.03	ΥΔΡ 666	m ³	51.902,44	0,40	20.760,98	
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	88	ΝΑΟΙΚ Β\20.10	ΟΙΚ 2162	m ³	59.443,27	5,20	309.105,00	
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	89	ΝΑΟΙΚ Β\20.20.Ν1	ΟΙΚ 2162	m ³	15.666,79	19,42	304.249,06	
6	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	91	ΝΑΥΔΡ Γ\5.07.Ν	ΥΔΡ 6069	m ³	170,00	10,20	1.734,00	
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου για οδούς καλής βατότητας.	1Π -1	ΝΑΟΙΚ Β\20.20.ΣΧ	ΟΙΚ 2162	m ³	1.000,00	44,10	44.100,00	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας.	1Π -29	ΝΑΟΙΚ Β\10.07.02	ΟΙΚ 1137	ton. Km	248.200,00	0,36	89.352,00	
9	Εκσκαφείς Εκσκαφέας Ο & Κ RH9 160 HP	1Π -35	ΟΔΟΝ Μ\507.5		ΗΔ	7,00	511,98	3.583,86	
4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ									
12	Πλέγματα πολυαιθυλαίου επένδυσης πρανών	1Π -3	ΝΑΟΔΟ Β\Β14	ΟΙΚ 7914	m ²	8.000,00	6,71	53.680,00	
ΟΜΑΔΑ Β									
7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΧΥΤ									

13	Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Για γεωϋφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m ²	20	ΝΑΥΔΡ Γ\14.05.01	ΥΔΡ 6361	m ²	7.367 ,28	1,60	11.787,65	
14	Γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση	21	ΝΑΥΔΡ 10.27.N	ΥΔΡ 6361	m ²	4.127 ,94	13,50	55.727,19	
ΟΜΑΔΑ Γ									
8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ									
14	Αγωγός διάτρητος από HDPE Φ90,	1Π - 30	ΥΔΡ Ν\6711.1	ΥΔΡ 6202.5	m	2.733 ,00	12,00	32.796,00	
15	Αγωγός διάτρητος από HDPE Φ250	1Π - 31	ΥΔΡ Ν\6711.3	ΥΔΡ 6202.5	m	735,0 0	21,39	15.721,65	
16	Αγωγός διάτρητος από HDPE Φ315	1Π - 32	ΥΔΡ Ν\6711.4	ΥΔΡ 6202.5	m	620,0 0	29,23	18.122,60	
17	Αγωγός διάτρητος από HDPE Φ500	1Π - 33	ΥΔΡ Ν\6711.7	ΥΔΡ 6202.5	m	70,00	61,24	4.286,80	
10. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ									
18	Διάνοιξη γεωτρήσεων ελέγχου υπ. νερού ΧΥΤΥ	19 7	ΥΔΡ Ν\7106.2	ΟΙΚ 7106	μμ	255,0 0	350,00	89.250,00	
ΟΜΑΔΑ Ε									
12. Αντλίες - Συσκευές ρύθμισης ροής									
19	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP	1Π - 25	ΝΑΥΔΡ Γ\6.01.01.0 5	ΥΔΡ 6110	h	400,0 0	13,50	5.400,00	
20	Εργασίες υποβιβασμού στάθμης υδάτων με εφαρμογή συστήματος well - point, ανά ημέρα, βάσει ημερολογίου απασχόλησης. Με βάση την ημερήσια δαπάνη Συγκροτήματος 4 στοιχείων	1Π - 26	ΝΑΥΔΡ Γ\6.02.01.0 1	ΥΔΡ 6110	ΗΔ	10,00	324,00	3.240,00	
								Σύνολο Κατηγορίας:	1.195.843,08
								Αφαιρείται Έκπτωση 12,00%	143.501,17
								Σύνολο :	1.052.341,91
								Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	189.421,54
								Σύνολο :	1.241.763,46

1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την παρούσα εισηγούμαστε την εκτέλεση των παρακάτω πρόσθετων επειγουσών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες με βάση την γεωτεχνική μελέτη που υπέβαλλε ο ανάδοχος, καθώς και τις παρατηρήσεις του Τεχνικού Συμβούλου (αρ. πρωτ. 18193/29-06-2015 έγγραφο) και οι οποίες αποσκοπούν :

- Στην αποκατάσταση των ήδη εκδηλωθέντων κατολισθήσεων στην περιοχή του έργου
- Στην αποτροπή εκδήλωσης νέων κατολισθητικών φαινομένων
- Στην προστασία των ήδη γενομένων κατασκευών, οι οποίες λόγω των ειδικών γεωτεχνικών και κλιματικών συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή του έργου, διατρέχουν έναν συνεχή κίνδυνο εξαιτίας πιθανολογούμενων νέων φαινομένων αστοχίας.
- Στην βελτίωση και ενίσχυση της ευστάθειας πρανών και ορυγμάτων
- Στην αντιδιαβρωτική προστασία της λεκάνης και γενικότερα όλης της εγκατάστασης
- Στην δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου των υπογείων υδάτων και διαρκούς προστασίας του έργου, όχι μόνο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με το αρχικό σχεδιασμό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων – βελτίωσης ευστάθειας και αντιδιαβρωτικής προστασίας πρανών και ορυγμάτων, καθώς και οι λοιπές εργασίες διαμόρφωσης του κυττάρου, θα πρέπει να εκτελεστούν το συντομότερο δυνατόν και πάντως πριν την έλευση του χειμώνα.

Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τον περιορισμό των κινδύνων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος, προς όφελος του έργου.

Η δαπάνη των ανωτέρω επειγουσών εργασιών θα καλυφθεί από την δαπάνη των απροβλέπτων, σε συνδυασμό με την χρήση των επι έλασσον δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3669/2008, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 20744/Δ4/2242/28-7-2015 Εισήγηση - Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 190/2015

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 30-07-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ