



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 385 /2016

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ», με κωδικό MIS 383471»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/30492/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων       | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 22. Μπακέλλας Γεώργιος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος   |  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |  |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  |  |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών           | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |  |
| 11. Δούλος Παντελής   |  |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]         |
| 13. Πασσάς Ιωάννης  |  |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |  |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |  |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]     |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |  |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   | 27. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ                                  |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλίρης Νικόλαος, 4. Νικολόπουλος Νικόλαος, 5. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 6. Παρασκευόπουλος Γεώργιος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι εξής: Ο κ. Πατρινός κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Ντάνασης μετά τη λήψη απόφασης στο 7<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο πρώτο θέμα προ ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 30122/Δ4/3413 /21.11.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 20995/Δ4/2365/23-08-2016 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας του ανωτέρω έργου έως τις 31-12-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2. Με την με αριθμό 132/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, δόθηκε στον ανάδοχο του έργου με τίτλο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου μέχρι τις 30-06-2016 μετά το πέρας της οποίας ακολουθεί η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ). Επομένως είχε εγκριθεί ως καταληκτικό πέρας των εργασιών του έργου μαζί με την Δοκιμαστική Λειτουργία της ΜΕΣ η 30-09-2016.

3. Ο Ανάδοχος με την αίτηση που κατέθεσε στην Υπηρεσία μας στις 23/08/2016 αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα του λύματος δεν είναι η ικανοποιητική και απαιτείται η επέκταση της διάρκειας της δοκιμαστικής λειτουργίας κατά 2 μήνες προκειμένου να δοκιμαστεί με επιτυχία η μονάδα της ΜΕΣ.

Η υπηρεσία μας έχει διαβιβάσει το αίτημα του αναδόχου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 30120/Δ4/3411/21-11-2016 έγγραφο στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Περ. Δυτ. Ελλάδος και αναμένει την έγκρισή του.

Για τους λόγους αυτούς, εισηγούμαστε θετικά για την παράταση περαίωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου με αναθεώρηση έως τις 31-12-2016. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει την παράταση δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ», με αναθεώρηση έως τις 31/12/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 385 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος