



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 84 /2017

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τής σύμβασης παροχής υπηρεσιών 'ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα 20<sup>η</sup> Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/5897/16.03.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών    | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων      | 17. Μπιλίρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                     | 18. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών           | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος  | 21. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 9. Δούλος Παντελής   | 24. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ<br>ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]   |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |   |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |   |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων   |   |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης  | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος   |   |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος, 4. Πασσάς Ιωάννης 5. Μπακέλλας Γεώργιος, 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»], 7. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, μετά το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν το 34<sup>ο</sup> και το 37<sup>ο</sup>.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Τσαγγαρούλιας, Ζαχαρόπουλος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 39<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Οι κ. κ. Πατρινός και Κοκκαλιάρη κατά τη διάρκεια συζήτησης του 38<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τής σύμβασης τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5363/Δ4/654/10.03.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 16/01/2015 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ALKORPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., ENVIROPLAN Α.Ε.» με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ». Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 26 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 11.4 της οικείας Προκήρυξης).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση αφορά στην κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο αρχικά ήταν ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» 2007-2013 με την υπ' αριθμ. αρ. πρωτ. 4720/08-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη (Κωδικός Πράξης: 383471, ΕΠ0018) και ακολούθως εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την υπ' αρ. αρ. πρωτ. 5274/28-11-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός ΟΠΣ: 5002956).

Το έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησής του αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, ως ακολούθως:

➤ Τμήμα Α: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» δηλαδή το «Επιμετρούμενο Τμήμα». Το τμήμα αυτό του έργου αφορά στην κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων συνολικής χωρητικότητας της τάξης των 450.000m<sup>3</sup>. Ειδικότερα προβλέπεται η διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης, η στεγάνωσή της, η κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη συλλογή και μεταφορά των παραγόμενων στραγγιδίων και του παραγόμενου βιοαερίου συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως λοιπών απαιτούμενων τεχνικών έργων καθώς και όλων των απαιτούμενων δοκιμασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του τμηματικού αυτού έργου και τη θέση του σε καλή λειτουργία.

➤ Τμήμα Β: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Υ. Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» δηλαδή το «Κατ' αποκοπή Τμήμα». Το τμήμα αυτό του έργου αφορά στη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του έργου και στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγιδίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου (σε συμφωνία και με τη μελέτη προσφοράς του) αλλά και τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Περιλαμβάνεται ακόμα η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΣ και η θέση σε καλή λειτουργία αυτού του τμήματος του έργου.

Στις 21-3-2014 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της τεχνικής εταιρείας ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. Με την με αρ. πρωτ. 230/11-4-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η σύσταση της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ» για την κατασκευή του έργου και η υποκατάσταση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3669/2008, του αρχικού αναδόχου του έργου.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23949/2-9-2015 επιστολή της αναδόχου Κ/ξίας προς τον Δήμο Ήλιδας, αυτή γνωστοποίησε ότι μετονομάστηκε σε «Κ/ξία THALIS Ε.Σ. Σ.Α. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ».

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 27448/26-10-2016 επιστολή της αναδόχου Κ/ξίας προς τον Δήμο Ήλιδας, αυτή γνωστοποίησε ότι μετονομάστηκε σε «Κ/ξία THALIS Ε.Σ. Σ.Α. - ΑΑΓΗΣ Α.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ».

**Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:**

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	21-3-2014
Οικονομικό αντικείμενο:	6.711.600,00 €, χωρίς ΦΠΑ 8.255.268,00 €, με ΦΠΑ
Αρχική συμβατική προθεσμία:	Τετρακόσιες εξήντα (460) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, ήτοι μέχρι τις 24-6-2015
Τελευταία εγκεκριμένη παράταση του έργου	έως τις 30-9-2016, μαζί με την τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου (υπ' αριθμ. 132/25-5-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας).
Ανάδοχος:	Κ/ΞΙΑ THALIS Ε.Σ. Σ.Α. - ΑΑΓΗΣ Α.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ

Για το ως άνω έργο έχουν δοθεί οι ακόλουθες παρατάσεις:

- 1) Με την υπ' αριθμ. 169/19-5-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά επιπλέον εκατόν δώδεκα (112) ημέρες, ήτοι από 24-6-2015 μέχρι και 14-10-2015, συμπεριλαμβανομένης της 3-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου (προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1688/22-4-2015 σχετική γνωμοδότησή της).
- 2) Με την υπ' αριθμ. 431/27-11-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης για την περαίωση της κατασκευής του έργου μέχρι και 31-12-2015, μη συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.
- 3) Με την υπ' αριθμ. 96/28-3-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η χορήγηση 3ης παράτασης για την περαίωση της κατασκευής του έργου μέχρι και 31-3-2016, μη συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου (προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 155/29-1-2016 σχετική γνωμοδότησή της).
- 4) Με την υπ' αριθμ. 132/25-5-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η χορήγηση 4ης παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι και 30-9-2016 (περαίωση κατασκευής έως 30-6-2016, περαίωση τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας έως 30-9-2016).

Λαμβάνοντας υπόψη τον 19<sup>ο</sup> λογαριασμό, η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί στο επιμετρούμενο και στο κατ' αποκοπή τμήμα του έργου ανέρχεται σε 8.089.487,90 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, έναντι εγκεκριμένου ποσού της σύμβασης 8.255.268,00 € με Φ.Π.Α. (δηλαδή ποσοστό περίπου 98% του προϋπολογισμού της σύμβασης).

Επί τοις ουσίαις το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το μόνο που υπολείπεται είναι η σύσταση της Επιτροπής για να γίνει η προσωρινή παραλαβή.

### 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Ήλιδας αφορά στις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων όπως αυτά περιγράφηκαν ανωτέρω.

Οι εργασίες του ΤΣ συνοπτικά περιλαμβάνουν:

- Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ,
- Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του έργου (μετά τη σύναψη σύμβασης της εργολαβίας)
- Παρακολούθηση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας εργασιών Χ.Υ.Τ.Υ. & Μ.Ε.Σ.
- Υποστήριξη της υπηρεσίας στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων Χ.Υ.Τ.Υ. & Μ.Ε.Σ.

Τα παραδοτέα του ΤΣ προς τον Εργοδότη, περιγράφονται ως εξής:

- Σχέδιο ενεργειών ΤΣ που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του.
- Τριμηνιαίες εκθέσεις ανά τρίμηνο για τις δραστηριότητές του.
- Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου (μελετών, λοιπών παραδοτέων και αιτημάτων Αναδόχου, κλπ.).
- Έκτακτες εκθέσεις.

Συγκεκριμένα, έχουν παραδοθεί και εγκριθεί τα ακόλουθα:

Περιγραφή	Χρονική Περίοδος δραστηριοτήτων
1η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	από 16/1/2015 έως 16/4/2015
2η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	από 17/4/2015 έως 31/7/2015
3η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	από 1/8/2015 έως 31/10/2015
4η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	από 1/11/2015 έως 31/1/2016
5η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	από 1/2/2016 έως 30/4/2016
6η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	από 1/5/2016 έως 31/7/2016
7η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	από 1/8/2016 έως 31/10/2016

Περιγραφή	Χρονική Περίοδος δραστηριοτήτων
1η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	από 16/1/2015 έως 31/7/2015
2η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	από 1/8/2015 έως 31/1/2016
3η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	από 1/2/2016 έως 31/7/2016

Περιγραφή	Θέμα
1η Έκθεση Αξιολόγησης & Ελέγχου Τ.Σ.	Έλεγχος 6ου & 7ου λογαριασμού εργολαβίας
2η Έκθεση Αξιολόγησης & Ελέγχου Τ.Σ.	Έλεγχος χρονοδιαγράμματος, Π.Π.Ε & ΣΑΥ/ΦΑΥ εργολαβίας
3η Έκθεση Αξιολόγησης & Ελέγχου Τ.Σ.	Έλεγχος Στατικής Μελέτης Εφαρμογής Μ.Ε.Σ. κατ' αποκοπή

	τμήματος Β'
4η Έκθεση Αξιολόγησης & Ελέγχου Τ.Σ.	Έλεγχος υποβληθέντων στοιχείων της εργολαβίας
5η Έκθεση Αξιολόγησης & Ελέγχου Τ.Σ.	Έλεγχος Μελέτης Εφαρμογής για την Μ.Ε.Σ
6η Έκθεση Αξιολόγησης & Ελέγχου Τ.Σ	Έλεγχος 11 <sup>ου</sup> λογαριασμού εργολαβίας

Τέλος, έχει υποβληθεί και μία 1η Έκτακτη Έκθεση Τ.Σ. με θέμα: «Κατολίσθηση μεγάλου πρανούς λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ. - Παύση Χωματουργικών Εργασιών»

#### 4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ

Σύμφωνα με την από 16/01/2015 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 26 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού (άρθρο 11.4 της οικείας Προκήρυξης). Επισημαίνεται ότι η προθεσμία των είκοσι έξι μηνών είναι ο καθарός χρόνος απασχόλησης του ΤΣ (αναλογική εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005) και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση του σταδίου εργασιών μέχρι τη λήψη νέας εντολής για επόμενο στάδιο. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του ΤΣ καλύπτει το χρόνο για την κατασκευή και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Επιπλέον, σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται επίσης η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διαδικασία Προσωρινής Παραλαβής (ή αντιστοίχως Οριστικής παραλαβής εάν δεν πραγματοποιηθεί Προσωρινή παραλαβή) του κυρίως έργου, μετά την οποία αποπληρώνεται και το συμβατικό αντικείμενο του ΤΣ.

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα και σε συμφωνία με τις Συμβατικές Υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου, οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ακολουθούν την πορεία υλοποίησης των έργων. Ως εκ τούτου και με δεδομένη την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας των 26 μηνών στις 16/03/2016 απαιτείται η παράταση της σύμβασης ώστε να καλυφθεί ο χρόνος μέχρι και την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

Σε αναλογία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 §3 του Ν. 3316/2005 για χρήση της οριακής προθεσμίας (1/3 της αρχικής προθεσμίας) η Υπηρεσία μας εισηγείται (σύμφωνα και το υπ'αρ. πρωτ. 4588/Δ4/540/01-03-2017 σχετικό αίτημα του Τεχνικού Συμβούλου) την έγκριση 8μηνης παράτασης του καθарού χρόνου της σύμβασης του θέματος ή τοι μέχρι τις 16-11-2017, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισης της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη καταψήφισε, διότι οι τεχνικοί σύμβουλοι είχαν προσληφθεί για να γίνει το έργο του ΧΥΤΥ το οποίο μετατράπηκε σε ΧΥΤΑ, και οι ίδιοι έχουν ευθύνες γι αυτό. Δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι ακριβώς ανέφεραν στις αρμόδιες υπηρεσίες τού δήμου και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η παράταση που ζητούν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε, όπως και στο έργο συνολικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την αριθμ. 5363/Δ4/654/10.03.2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τής παρ. 8 του άρθρου 58 Ν. 3669/08,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τής σύμβασης παροχής υπηρεσιών 'ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ', έως 16.11.2017, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -84- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος