



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -21/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 276/2019

ΘΕΜΑ: « Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 18^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/21656/14.10.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «33», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς. | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 18. Μαρτζάκη Θεώνη |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Ντάναςης Χαράλαμπος |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | 24. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος | 25. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος | 26. Τσαούσης Διονύσιος |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | 27. Γκουβίτσα Σταυρούλα |
| 12. Αστερής Ευγένιος | 28. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 13. Παλυβός Χρήστος | 29. Μαυρίκος Παναγιώτης |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | 30. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιωτης | 31. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος | 32. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 33. Κράλλης Γεώργιος |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφαση στο 19^ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 7^ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι κατεπείγον καθώς το έργο φθάνει στο τέλος του και πρέπει να είναι εγκεκριμένες οι εργασίες που περιλαμβάνει ο 4ος ΑΠΕ, ώστε να είναι εκτελεστούν άμεσα και να είναι δυνατή η ασφάλιση και χρηματοδότησή τους. Ο δήμος μας έλαβε σήμερα το Πρακτικό τού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο οποίο υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την έγκρισή του. Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό ως προς το κατεπείγον.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος κ. Λυμπέρης πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22125/Δ4/2805/18.10.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Το Έργο του Δήμου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» είχε προϋπολογισμό Δημοπράτησης 12.300.000, 00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Στις 08/12/2014 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατικό ποσό 11.545.200,01 € χωρίς ΦΠΑ με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ο 1ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 30/09/2016 με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου με πέρας εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρας στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έλιδας εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 ο το Δ.Σ. του Δήμου Έλιδας με την 497/2017 Απόφασή του, ενέκρινε την 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 2.400.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Στις 10/10/2018 με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρας εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018.

Στις 8/11/2018 συντάχθηκε και υπεγράφη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και τον ανάδοχο του Έργου χωρίς επιφύλαξη, ο 3^{ος} ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος.

Στις 17/12/2018 κατατέθηκε με αρ πρωτ του ΣΔΕ 403943/5179/17-12-2018 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ο 3^{ος} ΑΠΕ, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με τα συνοδευτικά τεύχη στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τον έλεγχο τους και προκειμένου να διατυπώσουν τις δύο γνώμες τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Στις 19/12/2018 συνεδρίασε Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και εξέτασε τον 3ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με το 7/19-12-2018 Πρακτικό του.

Στις 19/12/2018 ανασυντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις- υποδείξεις της από 19/12/2018 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενώ το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος παρέμεινε το ίδιο καθώς δεν χρειαζόνταν αλλαγές.

Στις 20/12/2018 ο 3ος ΑΠΕ με την 2η ΣΣΕ προεγκρίθηκε σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 9113/20-12-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την προέγκριση αυτή, ταυτόχρονα, ανελήφθη η κάλυψη της δαπάνης ης 2ης ΣΣΕ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρας εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 21/12/2018 με την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 430/2018 απόφασής του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έλιδας ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος.

Στις 11/01/2019 με την υπ' αριθμ 6/2019 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έλιδας ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος.

Στις 22/01/2019 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έλιδας με αρ. πρωτ. 1580/Δ4/185/22.01.2019 έγγραφό της, απευθύνθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. πρωτ. ΕΛ.ΣΥ. 4391/23.01.2019 με θέμα τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» και την έγκριση Σχεδίου της 2ης ΣΣΕ.

Στις 29/01/2019 με το αρ. πρωτ. 2077/Δ4/263 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έλιδας προς τον ανάδοχο δόθηκε εντολή να εκτελεστούν οι εργασίες των αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων για την κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-1.

Στις 15/02/2019 με το αρ. πρωτ. 3577/Δ4/468 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας προς τον ανάδοχο δόθηκε εντολή να εκτελεστούν οι εργασίες των αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων για την κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-2.

Στη 01/03/2019 με το αρ. πρωτ. 4773/Δ4/587 κατατέθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας ο από 19/12/2018 ανασυνταχθείς 3ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με τα συνοδευτικά τεύχη τους στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τον έλεγχό τους και προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για την ανάλωση των επί έλαττον δαπανών του 3ου ΑΠΕ.

Στις 6/03/2019 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής ενότητας Ηλείας συνεδρίασε σχετικά με την χρήση επί έλαττον δαπανών του από 19/12/2018 ανασυνταχθέντα 3ου ΑΠΕ και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 02/2019 Πρακτικό του, γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 3ου ΑΠΕ.

Στις 18/03/2019 με την υπ' αριθμ. 53/2018 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε εκ νέου τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασής του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε εκ νέου τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 28/03/2019 με το αρ. πρωτ. 15477 έγγραφο του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η από 28/03/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμό 252/2019 σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος, και μας ενημερώνουν ότι μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου της 2ης ΣΣΕ.

Στις 28/3/2019 με το αρ. πρωτ. 6737/Δ4/910 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου προς τη Δ.Τ.Υ του Δήμου Ήλιδας ενημερώνει ότι διενέργησε έλεγχο για τις μελέτες που αφορούν στη 2η ΣΣΕ (που υποβλήθηκαν με τα αρ. πρωτ. 5727/Δ4/761/15.3.19 και 5898/Δ4/792 /18.3.19 από τον ανάδοχο) και συμφωνεί να προχωρήσει η Υπηρεσία στην έγκρισή τους.

Στις 20/05/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση των μελετών της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 05/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο αναβλήθηκε το εν λόγω θέμα μέχρι να υποβληθεί έγγραφη διατύπωση του αρχικού Μελετητή.

Στις 18/09/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019.

Στις 30/05/2019 ο μελετητής της μελέτης του 2016 απέστειλε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι παρούσες τροποποιήσεις της μελέτης δεν διαφοροποιούν σε κανένα σημείο τον σκοπό και τη φιλοσοφία της εκπονηθείσας το 2016 μελέτης και βρίσκουν σύμφωνο τον Μελετητή.

Στις 19/06/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση των μελετών της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 06/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των μελετών της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 26/07/2019 με την αρ. 226/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκαν οι μελέτες της 2ης ΣΣΕ του έργου.

Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 16/09/2019 θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ο 4^{ος} ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος.

Στις 20/09/2019 με την υπ' αριθμ. 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου μέχρι τις 15/10/2019.

Στις 25/09/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 4^{ου} ΑΠΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 08/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 4^ο ΑΠΕ του Έργου.

Στις 07/10/2019 εκδόθηκε η προέγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ και του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με το αριθμ. πρωτ. οικ. 8916 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στο οικονομικό αντικείμενο του Έργου τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών στην Αρχική Σύμβαση και στην 2η ΣΣΕ. Το αντικείμενο της 1ης ΣΣΕ έχει ολοκληρωθεί ταυτίζεται με αυτό του 3ου ΑΠΕ.

Παράμετροι του παρόντος ΑΠΕ είναι η μικρή αυξομείωση ποσοτήτων των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του έργου στο αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης για την ολοκλήρωσή του, η αυξομείωση των ποσοτήτων της 2ης ΣΣΕ καθώς και η ανάγκη σύνταξης δύο νέων εργασιών στην 2η ΣΣΕ.

Ο παρών 4ος ΑΠΕ στα ως άνω πλαίσια συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα:

α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης των εγκεκριμένων με τον 3ο Α.Π.Ε., ως προέκυψαν για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της Αρχικής Σύμβασης από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τα ΠΠΑΕ και αφορούν τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες, από τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολοίπων εναπομένουσών εργασιών και γενικά από τις ανάγκες του έργου για την έντεχνη ολοκλήρωσή του, του τμήματος των πέντε οικισμών του συνολικού Έργου.

β) στις ακριβέστερες προμετρήσεις του δικτύου εντός της πόλης της Αμαλιάδας, καθώς πλέον οι προμετρήσεις προκύπτουν από την υδραυλική μελέτη των αγωγών που περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες μελέτες της 2ης ΣΣΕ.

γ) Σε ακριβέστερες προμετρήσεις των επιπλέον εργασιών των αντλιοστασίων όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες μελέτες της 2ης ΣΣΕ.

δ) Από τις επιπλέον χωματουργικές εργασίες και εργασίες σκυροδέματος που προέκυψαν από τις εργασίες κυλινδρικών χιτώνων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, για το αντλιοστάσιο ΑΔ.1-3 ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί με ασφάλεια ο υγρός και ο ξηρός θάλαμος του αντλιοστασίου. Η απαίτηση αυτή προέκυψε για συγκράτηση του εδάφους, στη νέα χωροθέτηση του αντλιοστασίου.

ε) Από τις επιπλέον εργασίες των φρεατοπασσάλων που χρειάστηκε να κατασκευαστούν σε μετατεθέν αντλιοστάσιο λόγω υψηλού υδροφόρου ορίζοντα αλλά κυρίως λόγω της αμμώδους σύστασης του εδάφους που εντοπίστηκε.

Με το παρόν, σας διαβιβάζεται ο 4ος ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος το οποίο εκτελείται με Ανάδοχο την εταιρεία ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

Το ποσό της Αρχικής Σύμβασης είναι 11.545.200,01 €, της 1^{ης} ΣΣΕ 2.400.000,00 € και της 2^{ης} ΣΣΕ 1.320.000,00 €. Η συνολική δαπάνη των απροβλεπτών είναι αυτή της 2ης ΣΣΕ, ποσού 34.935,44 €. Η δαπάνη του συνόλου των Συμβάσεων με τον 4ο ΑΠΕ, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και Γ.Ε. & Ο.Ε. και της απρόβλεπτης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.265.200,01 €. Η συνολική δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 584.106,94 €.

Το γενικό σύνολο της δαπάνης του Συνόλου των Συμβάσεων με τον προτεινόμενο 4ο ΑΠΕ με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 15.265.200,01 € και ταυτίζεται με τον 3ο ΑΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν 3669/2008 και την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης και λειτουργίας του Έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ, για το Έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας, προεγκρίθηκαν από το ΥΜΕΠΕΡΡΑΑ και έλαβαν θετική γνωμοδότηση από το ΣΔΕ Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Συνημμένα :

- 1) 4^{ος} ΑΠΕ και 3^ο ΠΚΤΜΝΕ με λοιπά συνοδευτικά τεύχη
- 2) Το με αρ. 08/25-09-2019 Πρακτικό του ΣΔΕ
- 3) Θετική Σύμφωνη Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής».

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ
- β) τις διατάξεις τού άρθρου 57 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν 3669/2008,
- γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 67 παρ. 7 Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 22/2012].

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -276- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης

Σελίδα 4 από 4