



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 194 /2019

ΘΕΜΑ: « Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου 'Αντιρύπανση, παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 18^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/12440/11.6.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 17. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 18. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 19. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
 2. Φωτόπουλος Χρήστος
 3. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Τζουλέκης Σπυρίδων
 5. Μπιλέρης Νικόλαος
 6. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
 7. Μπακέλλας Γεώργιος
 8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα
 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]
 10. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]
 11. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]
 12. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.
 13. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.
 14. Ντάνας Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 2^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη συγχρηματοδοτούμενου έργου τού ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10800/Δ4/1475/20.5.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμό 171711/23-09-2011 απόφαση εντάχθηκε το έργο «Αντιρρύπανση -Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Ήλιδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» -Κωδικός πρόσκλησης 2.11 του ΕΠΠΕΡΑΑ. Ο Δήμος Ήλιδας στις 25/09/2012 προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό βάσει του άρθρου 9 του Ν. 3316/05 για την ανάθεση σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Ήλιδας».

Βάσει του υπ' αριθμ. 40416/14-12-2012 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ήλιδας (Εργοδότης) και της σύμπραξης γραφείων μελετών ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ανάδοχος), ανατέθηκε στον Ανάδοχο η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης προβλεπόταν στους 30 μήνες, χρόνος ο οποίος αφορά τον καθαρό χρόνο υλοποίησης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦτΕ (Ε.Σ.Υ Παρ. 2.1.3 «Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τον χρόνο κατασκευής του έργου». Η προεκτιμώμενη αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 435.588,75€ (πλέον ΦΠΑ). Η συμβατική αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 385.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποστήριξη του Δήμου Ήλιδας στην υλοποίηση του έργου, τόσο κατά τις προσυμβατικές εργασίες όσο και κατά τις εργασίες μετά τη σύναψη σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής και δοκιμών των έργων. Στο αντικείμενο της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Ήλιδας» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δύο (2) έργα:

- Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδος.
- Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων αποστραγγιστικών τάφρων στην κοινή ΕΕΛ.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Τεχνικός Σύμβουλος παρακολουθεί συνεχώς την φυσική και οικονομική πορεία των έργων και έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες συνοπτικά αναλύονται ως ακολούθως:

- Αρχικές ενέργειες

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υπέβαλε αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης το Σχέδιο Ενεργειών Τ.Σ (12/17/-ΓΕΝ-001), το Σχέδιο Συστήματος Αναφοράς και Πληροφόρησης (12/17-ΓΕΝ-002) και το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (12/17-ΓΕΝ-003).

- Προσυμβατικές εργασίες

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξε την υπηρεσία στον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποέργου 2 (συλλογή και μεταφορά αποβλήτων αποστραγγιστικών τάφρων στην κοινή ΕΕΛ). Η υποστήριξη περιελάμβανε μεταξύ άλλων την υποβολή σχετικής έκθεσης (12/17-ΕΚΤ-01, Μάρτιος 2013), επί των ενστάσεων που υπεβλήθησαν εκ μέρους των διαγωνιζόμενων μετά την έκδοση του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με την παράθεση επιχειρηματολογίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας της Προκήρυξης και της υπάρχουσας νομολογίας ως προς τα σημεία που εγείρανε οι ενιστάμενοι.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξε την Υπηρεσία στη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού του υποέργου 1 της ΕΕΛ. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε σχετική έκθεση (12/17-ΕΚΤ-02, Ιούλιος 2013) επί των ενστάσεων που υποβλήθησαν εκ μέρους των διαγωνιζόμενων μετά την έκδοση του 2^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στην οποία πραγματοποιήθηκε έλεγχος της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και εξαγωγή πορίσματος για το ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.

- Μετασυμβατικές εργασίες

Η σύναψη της σύμβασης του Αναδόχου του υποέργου 1 της ΕΕΛ πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2014. Σε εφαρμογή των συμβατικών του υποχρεώσεων ο Τ.Σ πραγματοποιεί έλεγχο των υποβολών του Αναδόχου που αφορούν στο κατ'αποκοπήν τμήμα του έργου (ΕΕΛ):

- Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και γνωμοδότηση επί της Μελέτης Εφαρμογής (σχετική επιστολή 12/17-ΕΞ030-15.02.2017).
- Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και γνωμοδότηση επί των στοιχείων της Μελέτης Εφαρμογής που αφορά στη μελέτη δομικών έργων της Νέας Δεξαμενής Αερισμού και της Δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης ιλύος (σχετική επιστολή Αρ. Πρωτ. 12/17-ΕΞ022-3.08.2016) και ζητήθηκε η συμπλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Επιπλέον, ο Τεχνικός Σύμβουλος παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της υλοποίησης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου το αντικείμενο του οποίου παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ορισμένα τμήματα μεταξύ των αρχικά μελετηθέντων και των τελικών κατασκευασμένων στο βαρυτικό και καταθλιπτικό δίκτυο καθώς και στις νέες χωροθετήσεις των αντλιοστασίων. Με την υπ' αριθμό 17837/1956/19-07-2016 επιστολή ο Τ.Σ ζήτησε της τροποποίησης της Οριστικής μελέτης του επιμετρούμενου τμήματος του υποέργου 1, η οποία και πραγματοποιήθηκε με την Α.Π. 23855/Δ4/2717/23-09-2016 υποβολή του Αναδόχου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 433/2016 απόφαση του Δ.Σ Ήλιδας.

- Εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έργου

Καθ' 'όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Σύμβουλος υποστηρίζει την υπηρεσία στην υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ των απαιτούμενων στοιχείων (υποβολή στην σύνταξη ή συμπλήρωση στο σύστημα ΟΠΣ των Τεχνικών Δελτίου του έργου και των Δελτίων Παρακολούθησης Αναδόχου). Ακόμη, ο Τεχνικός Σύμβουλος παρακολουθεί στενά την φυσική και οικονομική πορεία υλοποίησης των 2 υποέργων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, συμμετέχοντας σε επί τόπου συσκέψεις, παρέχοντας γνωμοδοτήσεις επί τεχνικών, οικονομικών και νομικών θεμάτων και τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, μέσω σχετικών εκτάκτων εκθέσεων και επιστολών. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου ο Τ.Σ υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τρίμηνο) τακτικές εκθέσεις της πορείας του έργου. Έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής οι ακόλουθες τριμηνιαίες εκθέσεις:

Ακόμη, η καταγραφή των δραστηριοτήτων του Συμβούλου πραγματοποιείται μέσω τακτικών εξαμηνιαίων εκθέσεων σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής οι ακόλουθες εξαμηνιαίες εκθέσεις:

4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ

Στην παρούσα φάση, έχει πραγματοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας, η έγκριση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του υποέργου 1 και έχει ολοκληρωθεί ένα τμήμα της παραγγελίας για το επιμετρούμενο και το κατ' αποκοπή τμήμα του έργου. Αναμένεται η άμεση ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ΗΜ εξοπλισμού στο σύνολο των νέων μονάδων και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Όσον αφορά το επιμετρούμενο τμήμα του έργου ο Ανάδοχος υπέγραψε στις 25/01/2018 την 1^η συμπληρωματική σύμβαση εκτέλεσης του έργου συνολικής αξίας 2.400.000,00€, έπειτα από τη υπ' αριθμό 1501/2017 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την υλοποίηση της 1ης Σ.Σ αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Καρδαμάς, Δουνέικα, Κουρούτα, Μαραθιάς, Ροβιάτα (Επέκταση ΕΕΛ, εννέα 9 αντλιοστάσια πλην Α-Δ2.1 & Α-Δ3 και όλες τις ιδιωτικές συνδέσεις των ακινήτων των 5 οικισμών).

Έχει εγκριθεί ο 3ος ΑΠΕ από τη Διαχειριστική Αρχή, το Τεχνικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο με αριθμό απόφασης (102/2019) με ΑΔΑ:ΩΚΚ9ΩΡΘ-Ξ26.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» του Δήμου Ήλιδας από το ελεγκτικό συνέδριο. Το ποσό της 2ης ΣΣΕ ανέρχεται σε 1.320.000,00€.

Στην παρούσα φάση, εκκρεμεί η τελευταία εντολή για την υποστήριξη του Τ.Σ στη διαδικασία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Εκ μέρους του Τεχνικού Συμβούλου θα ακολουθήσουν οι παρακάτω ενέργειες οι οποίες αποτελούν τμήμα του συμβατικού του αντικειμένου και εξασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση αλλά και λειτουργία των έργων:

- Συνέχιση της παρακολούθησης της φυσικής και οικονομικής πορείας των έργων με επισήμανση των απαιτούμενων ενεργειών για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων στην υλοποίηση του ήδη επιβαρυσμένου χρονικά έργου.
- Παρακολούθηση της κατασκευής και λειτουργίας των έργων. Υποστήριξη της υπηρεσίας στην επιτυχή επίβλεψη της κατασκευής των έργων και την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών, την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, την τήρηση της ΑΕΠΟ, καθώς και παροχή συμβουλών κατά τη φάση των δοκιμών των έργων.
- Συνεχής έλεγχος και γνωμοδοτήσεις επί αιτημάτων του Αναδόχου.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη καθώς επίσης και:

- Την αιτούμενη από τον ανάδοχο παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του Υποέργου 1 μέχρι 15/3/2019 (αρ. πρωτ. 27938/30.11.2018/Δ4/4567 και 29206/14.12.2018/Δ4/4766).
- Των Συμβατικών Υποχρεώσεων του Τεχνικού Συμβούλου (βλέπε Ε.Σ.Υ Παρ. 2.1.3), σύμφωνα με τις οποίες «οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ακολουθούν την πορεία υλοποίησης των έργων».

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, προέκυψε ανάγκη όπως αναφέρεται στο ανωτέρω ιστορικό, η επέκταση της διάρκειας και του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου για το υπόεργο 1 που οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

- ⇒ Των Συμβατικών Υποχρεώσεων του Τεχνικού Συμβούλου (βλέπε Ε.Σ.Υ Παρ. 2.1.3), σύμφωνα με τις οποίες «οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ακολουθούν την πορεία υλοποίησης των έργων».
- ⇒ Της παρέλευσης της αρχικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου των 30 μηνών στις 14/06/2015.
- ⇒ Της παρέλευσης της προθεσμίας της 1^{ης} παράτασης (08/12/2016) που είχε λάβει το έργο του Τ.Σ με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής αρχής (Α.Π 15335/17-11-2015) και του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας (Απόφαση 430/2015)
- ⇒ Της παρέλευσης της προθεσμίας της 2^{ης} παράτασης (30/06/2018) η οποία επίσης είχε τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής (Α.Π 2193/16-02-2017) και του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας (Απόφαση 30/2017)
- ⇒ Της παρέλευσης της προθεσμίας της 3^{ης} παράτασης που είχε λάβει το έργο του Τ.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής (Α.Π. 4538/12-07-2018) και του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας (Απόφαση 181/2018)
- ⇒ Και της προθεσμίας της 4ης παράτασης που είχε λάβει το έργο του Τ.Σ. με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής και του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας (Απόφαση 431/2018) έως 15/3/2019 μετά την αιτούμενη από τον ανάδοχο παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης κατασκευής του Υποέργου 1

μέχρι 15/3/2019 (αρ .πρωτ. 27938/30.11.2018/Δ4/4567 και 29206/14. 12.2018/Δ4/4766).

- ⇒ Έγκριση νέας αίτησης παράτασης για το έργο του Τ.Σ. έως 31/3/2019 μετά ην αιτούμενη από τον ανάδοχο παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης κατασκευής του Υποέργου 1 μέχρι 31/3/2019 (αρ .πρωτ. 5682/Δ4/726/14-03-2019). (αρ .πρωτ. 5783/Δ4/766/15-03-2019).
- ⇒ Όσον αφορά το επιμετρούμενο τμήμα του έργου:
- Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υπέγραψε στις 25/01/2018 την 1^η συμπληρωματική σύμβαση εκτέλεσης του έργου συνολικής αξίας **2.400.000,00 €**, έπειτα από την υπ' αριθμό 1501/2017 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την υλοποίηση της 1ης Σ.Σ αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Καρδαμάς, Δουνείκα, Κουρούτα, Μαραθιάς, Ροβιάτα (Επέκταση ΕΕΛ, εννέα 9 αντλιοστάσια πλην Α-Δ2.1 & Α-Δ3 και όλες τις ιδιωτικές συνδέσεις των ακινήτων των 5 οικισμών).
 - Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. από 21/12/2018 430/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας για έγκριση του 3ου ΑΠΕ, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» του Δήμου Ήλιδας. Ο 3ος ΑΠΕ καταλήγει στο ποσό των 15.265.200,01 € χωρίς ΦΠΑ και είναι σε υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 3.720.00,00 €, όσο δηλαδή η 1η **2.400.000,00€** και η 2η **1.320.000,00 € ΣΣΕ**.

Η δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών του ΤΣ που αφορά το Υποέργο 1 ανέρχεται πόσο (98.326,60€) πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών: 2 Υδραυλικών Μηχανικών εμπειρίας άνω των 10 ετών για 100 ανθρωποημέρες (49.780,77€) πλέον ΦΠΑ, αμοιβή για παροχή υπηρεσιών 1 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εμπειρίας άνω των 10 ετών 40 ανθρωποημέρες (19.772,92 €) πλέον ΦΠΑ και αμοιβή για παροχή υπηρεσιών 1 Μηχανολόγου Μηχανικού εμπειρίας άνω των 10 ετών 40 ανθρωποημέρες (19.772,92 €) πλέον ΦΠΑ και , αμοιβή για παροχή υπηρεσιών 1 Χημικού Μηχανικού εμπειρίας άνω των 10 ετών 18 ανθρωποημέρες (8.999,99 €) πλέον ΦΠΑ η παραπάνω αμοιβή καλύπτεται από το όριο του Ε΄ τάξης πτυχίου κατηγορίας 13 (υδραυλικών μελετών) και Ε΄ τάξης πτυχίου κατηγορίας 9 Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών που κατέχουν οι αρχικοί συμπράττοντες ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και ΕΜΒΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον 1ο ΣΠ το αρχικό συνολικό συμβατικό κόστος της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται, στο ποσό των 384.987,11€ προστιθεμένου δε ΦΠΑ ήτοι 90.856.96 € στο ποσό των 475.844,07 ευρώ συνολικά . Το συνολικό κόστος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται, στο ποσό των 351.744,10 ευρώ, προστιθεμένου δε ΦΠΑ ήτοι 82.878.64 € στο ποσό των 434.622,74 ευρώ συνολικά και περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες.

Αρα ο παρόντας 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 434.622,74€ με Φ.Π.Α., είναι μειωτικός κατά 41.221,33€ με ΦΠΑ και 33.243.01 πλέον ΦΠΑ.

Οι επιπλέον εργασίες που θα γίνουν για το υποέργο 1 και περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ανέρχονται στο ποσό των (98.326,60 €) πλέον ΦΠΑ προστιθεμένου δε ΦΠΑ 23.598.38 € σύνολο 121.924,98 ευρώ με ΦΠΑ, ήτοι σε ποσοστό 15,72% μικρότερο του επιτρεπόμενου 50% σύμφωνα με (Ν.4412/16, άρθρο 132, παρ1).

Εισηγούμαστε

τον εν λόγω 1ο Συγκριτικό Πίνακα ποσού 434.622,74 € (μειωτικός) με Φ.Π.Α. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 121.924,98 € με Φ.Π.Α. της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Αντιρρύπανση - Παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Ήλιδας», αναδόχου: Συμπράττοντα γραφεία μελετητών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, άρθρο 29 (ΦΕΚ Α΄ 42/22.2.2005) για τον καθορισμό της αμοιβής των ως άνω επιμέρους μελετών - εργασιών».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τον ΑΠΕ του έργου,

γ) το υπ' αριθμ. 5/2019 Πρακτικό τού Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε Ηλείας,

δ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου

1 του Ν. 4257/14,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα ποσού 434.622,74 € (μειωτικός) με Φ.Π.Α., και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 121.924,98 € με Φ.Π.Α., της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Αντιρρύπανση - Παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Ήλιδας».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -194- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος