



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -3/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 42 /2017

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας τού έργου 'Επισκευή οικίας Λεχουρίτη' [αρ. μελ. 32/2011]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 15^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3/3114/10.02.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάβρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 17. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Ντάνας Χαραλάμπος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 19. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 21. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 3. Πασσάς Ιωάννης, 4. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 5. Μπιλέρης Νικόλαος, 6. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 7. Νικολόπουλος Νικόλαος, 8. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 9. Μπακέλλας Γεώργιος, 10 Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε μετά το 6^ο θέμα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι κ. Ζαχαρόπουλος και Ντάνας μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτησή του ως κατεπείγον, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο. Η παράταξη του κ. Λυμπέρη διαφώνησε ως προς το κατεπείγον τού θέματος. Το ίδιο και ο κ. Παναγόπουλος.

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος κ. Τζουλέκης πρότεινε την παράταση προθεσμίας και έγκριση του Α.Π.Ε του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3444/Δ4/411/15 .02.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε για το παραπάνω έργο:

Α. τον 2^ο ΑΠΕ του έργου που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία μας, ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 62.445,56 €.

Σας ενημερώνουμε ότι :

1. Στον 2^ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται :

- η αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% για εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ και δεν έχουν ακόμα εκτελεσθεί , ποσού 87,59 €
- συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση ποσού 62.368,79 €, που είναι απαραίτητες για την άρτια τεχνικά και λειτουργικά, ολοκλήρωση έργου.

Για τις εργασίες αυτές πρέπει να συναφθεί 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, η απαιτούμενη δαπάνη της οποίας θα συμπεριληφθεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

1. Για την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (πρακτικό 01/2017, συνεδρίαση της 16-1-2017).
2. Η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής βάσει της παρ. 8 του άρθρου 58, Ν. 3669/08.

Β. την από 20/01/2017 αίτηση Αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως και 30/06/2017 για τους παρακάτω λόγους :

- Οι εργασίες είχαν διακοπεί με την υπ' αρ. πρωτ. 6809/Δ4/624/28-2-2013 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών
- Με την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ θα γίνει επανέναρξη των εργασιών.
- Οι επιπλέον εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση απαιτούν τον αναγκαίο χρόνο υλοποίησης και αποτελούν απαραίτητο στάδιο για την ολοκλήρωση του έργου.

Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 30-7-2017, καθόσον οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή τους».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Οι κ. Λυμπέρης, Ζαχαρόπουλος, Ντάνας και Παναγόπουλος ήταν απόντες κατά τη συζήτηση του θέματος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τον ΑΠΕ του έργου, γ) τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 58 Ν. 3669/08 & του άρθρου. 67 παρ 7 Ν.3852/2010,

Αποφασίζει

1. Κατά πλειοψηφία δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Ομόφωνα εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου 'Επισκευή οικίας Λεχουρίτη' [αρ. μελ. 32/2011] ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 62.445,56 €, και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
3. Η δαπάνη τής Συμπληρωματικής Σύμβασης θα καλυφθεί από την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 30.7331.00001, με τίτλο 'Επισκευή οικίας Λεχουρίτη'.
4. Ομόφωνα εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου, μέχρι 30-7-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -42- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος