



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 263/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/05-08-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε μειωτικού του έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας 2017» [αρ. μελ. 03/ 2017]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 05-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.15547/27/31-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος
4. Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.
5. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος ως αναπληρωτής του κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος – μέλος

1. Αστερή Ευγένιος – Μέλος
2. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα – μέλος
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και τρία (3) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η κα. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα προσήλθε στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη, της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 15494/Δ4/1800/31-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Διαβίβαση 1ου ΑΠΕ Μειωτικού ως προς τη συναφθείσα σύμβαση του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Κ. Αμαλιάδας 2017»

..... Συνημμένα σας αποστέλλουμε τον 1^ο ΑΠΕ, (Μειωτικό) και αιτιολογική έκθεση του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Αμαλιάδας 2017» που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας και σας γνωρίζουμε ότι:

- ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός ως προς τη συναφθείσα σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 43.516,136 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- οι λόγοι σύνταξής του αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
- Το έργο χρηματοδοτείται από Σ ΑΤ Α

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΜΕΙΩΤΙΚΟΥ, ως προς την αρχική σύμβαση.

Επίσης η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ΑΠΕ αναφέρει:

- Υλοποιείται από το Δήμο μας το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2017» προϋπολογισμού 144.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
- Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Ζήσιμο Γκουλιούμη μετά την υπογραφή της από 15-03-2018 εργολαβικής σύμβασης, ποσού 62.890,22 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
- Το έργο αφορά εργασίες χωματουργικών , σκυροδεμάτων - τεχνικών και οδοστρωσίας - ασφαλτικών στο Δ.Κ. Αμαλιάδας .
- Η αρχική προθεσμία του έργου είχε καθοριστεί σε δώδεκα μήνες (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο, (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 15/03/2018).
- Δόθηκαν πέντε διαδοχικές παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, μετά από αιτήσεις του αναδόχου, η 1^η έως 15-07-2019 (υπ' αρ. 99/2019 Α.Δ.Σ.), η 2^η έως 15-10-2019 (υπ' αρ. 232/2019 Α.Δ.Σ.) , η 3^η έως 31-12-2019 (υπ' αρ. 301/2019 Α.Δ.Σ.), η 4^η έως 29-02-2020 (υπ' αρ. 305/2019 Α.Ο.Ε.) και η 5^η έως 30-06-2020 (υπ' αρ. 53/2020 Α.Ο.Ε.).

Οι ανωτέρω παρατάσεις δόθηκαν λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών:

- Διάνοιξης, κατασκευής κρασπεδορείθρων, οδοστρωσίας και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας τμήματος στην οδό «Παπαγιαννοπούλου», μεταξύ των οδών Αντωνίου Πετραλιά και Καραϊσκάκη σε μήκος 40,0μ. περίπου και
- Οδοστρωσία και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, στην οδό «Παπαφλέσσα» σε μήκος 72,00μ. περίπου, κατασκευή ρείθρων εκατέρωθεν της οδού και κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων.

Επειδή στα παραπάνω τμήματα των οδών Παπαγιαννοπούλου και Παπαφλέσσα, εκκρεμούν Πράξεις Αναλογισμού.

Έχει δοθεί και νέα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 30-09-2020 (υπ' αρ. 229/2020 Α.Ο.Ε.).

- Με το υπ' αρ. πρωτ. 25019/Δ4/4179/29-10-2019 έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον τότε αντιδήμαρχο Κων/νο Τσεριώνη, είχε ζητηθεί από τους παρόδους ιδιοκτήτες στο τμήμα της οδού Παπαγιαννοπούλου, μεταξύ των οδών Αντωνίου Πετραλιά και Καραϊσκάκη, να απομακρύνουν όλα τα εμπόδια στο τμήμα αυτό, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες διάνοιξης και διαμόρφωσης. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.

- Η κατασκευή μη πλήρως διανοιγμένης οδού, με στροφές και εμπόδια στο οδόστρωμα, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων και προκαλεί δυσλειτουργία στη συλλογή και απορροή ομβρίων στο σύνολο των οικοδομικών τετραγώνων και των όμορων ιδιοκτησιών. Από τη μη απομάκρυνση των εμποδίων δεν είναι δυνατή η ορθή κατασκευή των αποχετευτικών υποδομών (φρεατίων κ.λ.π.).

Για τους ανωτέρω λόγους οι εργασίες που αφορούν τις συγκεκριμένες οδούς πρέπει να αφαιρεθούν από τη συναφθείσα σύμβαση, καθόσον το τελικό αποτέλεσμα δε θα είναι τεχνικά και λειτουργικά άρτιο.

- Η Υπηρεσία μας συνέταξε 1^ο ΑΠΕ (Μειωτικό) κατά 19.373,69 € με Φ.Π.Α. , ως προς τη συναφθείσα σύμβαση, ποσοστό περίπου 30% της αρχικής σύμβασης, στον οποίο περιλαμβάνονται αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις καθώς και τη δαπάνη των νέων

εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την καλή λειτουργία και ολοκλήρωση του έργου . Αφαιρούνται όλες οι εργασίες που δεν δύναται να υλοποιηθούν τη δεδομένη στιγμή στα παραπάνω τμήματα των οδών Παπαγιαννοπούλου και Παπαφλέσσα, καθόσον εκκρεμούν Πράξεις Αναλογισμού.

- Στον παρόντα ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί 'έλλασον δαπανών".
- Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ γεγονός που σημαίνει ότι το εναπομείναν ποσό από το μειωτικό ΑΠΕ - τροποποίηση μελέτης θα παραμείνει στο Ταμείο του Δήμου.
- Η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής βάσει της παρ. 7 του άρθρου 156, Ν. 4412/16.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΜΕΙΩΤΙΚΟΥ ως προς την αρχική σύμβαση και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 8 άρθρ.57 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116), τις διατάξεις του άρθρου 156 Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (μειωτικό) - Μείωση φυσικού αντικειμένου, ως προς την αρχική σύμβαση και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, του έργου: «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας 2017» [αρ. μελ. 03/ 2017]

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/06.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 263/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ