



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 093/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 07/18-03-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τελικός-μειωτικός), έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 18-03-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 5447/7/13.3.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ) ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, άρθρ. 10 – «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με τα παρακάτω μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είναι στο σύνολο εννέα (9).

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
4.Νικολόπουλος Χρήστος – μέλος.
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
6.Αστερής Ευγένιος – μέλος
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – μέλος
8.Αμπού Χάντμπα Μισέλ – μέλος
9. Αναγνωστόπουλος Κων/νος– μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 5322/Δ4/761/12-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τελικός -μειωτικός), έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας»

Συνημμένος υποβάλλουμε :

α) 4^ο ΑΠΕ (τελικό -μειωτικό), και αιτιολογική έκθεση, του έργου «Αποκατάσταση κατολισθήσης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας,

Σας γνωρίζουμε ότι:

ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τελικός – μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 591.079,57 € με Φ.Π.Α. και συντάχθηκε με βάση την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση, για το οικονομικό κλείσιμο του έργου.

Η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής βάσει της παρ. 8 του άρθρου 57, Ν. 3669/2008.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών».

Επίσης η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ΑΠΕ αναφέρει:

- Με τον παρόντα 4^ο ΑΠΕ εξορθολογίζονται δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς υπερεκτιμήσεις της μελέτης, καθώς και από αδυναμία κατασκευής κάποιων εργασιών που είχαν προβλεφθεί με τον 3ο ΑΠΕ, λόγω μη συναίνεσης ιδιοκτητών για αυτές οι οποίες δεν υπεισέρχονται στο βασικό σχέδιο του έργου και δεν βλάπτουν την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια του έργου.
- Ο παρών 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τον Τελικό επιμετρητικό πίνακα και τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου
- Ειδικότερα στον παρόντα 4ο ΑΠΕ, σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ, περιλαμβάνονται μειώσεις ποσοτήτων λόγω ολοκλήρωσης εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου, με την πλήρη επιμέτρηση και έγκριση των εκτελεσμένων εργασιών, στα παρακάτω άρθρα:
 - **A-19.** Προμήθεια κοκκώδους υλικού παρουσιάζει μείωση λόγω σφάλματος προμέτρησης.
 - **A-20.** Κατασκευή επιχωμάτων παρουσιάζει μείωση λόγω σφάλματος προμέτρησης
 - **B-29.2.2.** Σκυρόδεμα C12/15, παρουσιάζει μείωση λόγω σφάλματος προμέτρησης
 - **B-30.2.** Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων, παρουσιάζει μείωση λόγω σφάλματος προμέτρησης.
 - **B-49** Χυτοσιδηρά καλλύματα φρεατίων, παρουσιάζει μείωση λόγω σφάλματος προμέτρησης.
 - **B-64.1.** Γεωύφασμα στραγγιστηρίων, παρουσιάζει μείωση, λόγω μη κατασκευής των μέτρων-επεμβάσεων της επιφανειακής αποκατάστασης του χώρου(ΤμήμαΙ)
 - **B-65.3.** Πλήρωση φατνών, παρουσιάζει μείωση, λόγω μη κατασκευής των μέτρων-επεμβάσεων της επιφανειακής αποκατάστασης του χώρου(ΤμήμαΙ).
 - **E-1.3.4.** Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2 λειτουργικού πλάτους W4 κατηγ.σφοδρότητας πρόσκρουσης A, παρουσιάζει μείωση λόγω σφάλματος προμέτρησης
 - **N.T.-3.1.** Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως 4μ. παρουσιάζει μείωση, λόγω μη κατασκευής των μέτρων-επεμβάσεων της επιφανειακής αποκατάστασης του χώρου(ΤμήμαΙ)
 - **N.T.-3.2.** Καθαίρεση κτισμάτων από οπτιπλινθοδομές κ.λ.π. παρουσιάζει μείωση, λόγω μη κατασκευής των μέτρων-επεμβάσεων της επιφανειακής αποκατάστασης του χώρου(ΤμήμαΙ)
 - **N.T.-3.3.** Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων. παρουσιάζει μείωση, λόγω μη κατασκευής των μέτρων-επεμβάσεων της επιφανειακής αποκατάστασης του χώρου(ΤμήμαΙ)
 - **N.T.-3.4.** Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού παρουσιάζει μείωση, λόγω μη κατασκευής των μέτρων-επεμβάσεων της επιφανειακής αποκατάστασης του χώρου(ΤμήμαΙ)
 - **N.T.-2.1.** Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, τάφρων πλάτους έως 0,50 μ.(B-1), παρουσιάζει μείωση, λόγω μη κατασκευής των μέτρων-επεμβάσεων της επιφανειακής αποκατάστασης του χώρου(ΤμήμαΙ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	1 ^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2 ^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3 ^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	4 ^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εργασίες	387.697,42	420.340,98	440.175,27	445.516,84	402.269,71
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	69.785,54	75.661,38	79.231,55	80.193,03	72.408,55
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε	457.482,95	496.002,35	519.406,82	525.709,87	474.678,25
Απρόβλεπτα	68.622,44	30.103,04	6.698,57	395,52	-
Σύνολο	526.105,39	526.105,39	526.105,39	526.105,39	474.678,25
Αναθεώρηση	1.998,82	1.998,82	1.998,82	1.998,82	1.998,82
Σύνολο	528.104,21	528.104,21	528.104,21	528.104,21	476.677,07
Φ.Π.Α. 24%	126.745,01	126.745,01	126.745,01	126.745,01	114.402,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	654.849,22	654.849,22	654.849,22	654.849,22	591.079,57

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: ανέρχεται στο ποσό των 591.079,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, είναι:

- Μειωτικός τόσο σε σχέση με τον αρχικό Προϋπολογισμό όσο και με το 1ο, 2ο & 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (οι οποίοι ήταν σε ισοζύγιο και ανέρχονταν στο ποσό των 654.849,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
- Επέρχεται μείωση του φυσικού αντικειμένου του έργου κατά 63.769,65 € με ΦΠΑ
- Η δαπάνη των απροβλέπτων εργασιών μηδενίζεται».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 4^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις τής παρ. 8 άρθρ.57 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α'116), τις διατάξεις του Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4ο ΑΠΕ (τελικό – μειωτικό σε σχέση με την αρχική σύμβαση), ποσού 591.079,57 € με Φ.Π.Α, του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας», της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε», όπως συντάχθηκε με βάση την τελική επιμέτρηση για το οικονομικό κλείσιμο του έργου και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. [αρ.μελ.10/2016]

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/06.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 093/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ