



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΨΨΘ9ΩΡΘ-ΧΓΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/17.6.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 246/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης – 2^{ου} ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)», με αρ. μελ. 15/2020.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-6-2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 16/14572/13.6.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αθανασόπουλου Ιωάννη.
5. Χριστοφόρου Ευάγγελου - Αντιπρόεδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπέρης Ιωάννης - μέλος.
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας - μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 14562/13-6-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης – 2ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Τίτλος έργου: Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)

Αριθμός μελέτης: 15/2020

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΠΔΕ

Αρχική Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 1951/Δ4/237/27-01-2022

Ύψος Αρχικής Σύμβασης: 2.371.837,73€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Υπ' αρ. πρωτ. 13166/27-06-2024

Ποσό 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 355.186,61€ (χωρίς ΦΠΑ)

1ος Α.Π.Ε (χωρίς Φ.Π.Α.): 2.371.837,73€ (Α.Ο.Ε. 263/2022)

2ος Α.Π.Ε & 1η Σ.Σ. (χωρίς Φ.Π.Α.): 2.727.024,34€ (Α.Ο.Ε. 437/2022)

3ος Α.Π.Ε & 1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.

(χωρίς Φ.Π.Α.): 2.727.024,34€ (Α.Δ.Ε. 322/2024)

Σελίδα 1 από 3

Προθεσμία Περαιώσεως: 26/01/2023
 Λήξη 1ης Παράτασης : 30-06-2023 (Α.Ο.Ε. 10/2023)
 Λήξη 2ης Παράτασης: 31-12-2023 (Α.Ο.Ε. 123/2023)
 Λήξη 3ης Παράτασης: 31-07-2024 (Α.Δ.Σ 242/2023)
 Λήξη 4ης Παράτασης: 30-06-2025 (Α.Δ.Σ 355/2024)

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τον 4ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, τον 2ο ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.371.837,73€ και είναι σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ και την Αρχική Σύμβαση.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 355.186,61 € ή σε ποσοστό 14,98% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την 1η Σ.Σ.

Η παρούσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 830.216,46€ ή σε ποσοστό 35,00% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Αρχικής Σύμβασης), ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.557.240,80€ αυξημένη κατά 1.185.403,07€ ή σε ποσοστό 49,98% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το υπ' αριθμ. 03/2025 Πρακτικού Συνεδρίασης (Θέμα 2ο):

Γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 4ου Α.Π.Ε. (Αρχικής Σύμβασης) του ανωτέρω έργου,

Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (2η Σ.Σ.) του ανωτέρω έργου,

Δεν γνωμοδότησε για τον 2ο Α.Π.Ε της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς αυτός δεν εμφανίζει την όποια μεταβολή.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση 4ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - 2ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)», με αρ. μελ. 15/2020, για τον οποίο υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3/2025 Πρακτικό, το οποίο και θέτω υπόψη σας.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα, το υπ' αριθμ. 3/2025 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - 2ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης - 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)», με αρ. μελ. 15/2020.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.371.837,73€ και είναι σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ και την Αρχική Σύμβαση, ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 355.186,61€ ή σε ποσοστό 14,98% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την 1^η Σ.Σ., η παρούσα 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 830.216,46€ ή σε ποσοστό 35,00% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Αρχικής Σύμβασης), ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχεται συνολικά στο

ποσό των 3.557.240,80€ αυξημένη κατά 1.185.403,07€ ή σε ποσοστό 49,98% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 246/2025

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ