



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/17.09.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 261/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Προμήθειας: Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας, με αριθ. μελέτης 33/2019.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-09-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 21/19169/13.09.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Χριστοφόρου Ευάγγελου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος/Δήμαρχος αναφερόμενος στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 18924/Δ4/2388/11-9-2024, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως έχει παρακάτω:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Προμήθειας.

Τίτλος Προμήθειας: Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας

Αρ. μελέτης: 33 / 2019

Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος: 'Παναγιώτης Μοσχοβίτης του Κοσμά'

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 20485/04-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011358637)

Ύψος Σύμβασης: 684.011,03 € (με ΦΠΑ 24%)

Προθεσμία Περαιώσης: 03-04-2023 (Αρχική)

1η παράταση: 03-07-2023 (υπ' αρ. 77/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

2η παράταση: 03-01-2024 (υπ' αρ. 121/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

3η παράταση: 03-07-2024 (υπ' αρ. 285/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

4η παράταση: 03-12-2024 (υπ' αρ. 191/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Σχετ.:

Έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη ως παραπάνω
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

3. Τις διατάξεις των άρθρων 132, 200, 206 & 208 Ν 4412/2016, όπως ισχύουν για την παρούσα Σύμβαση

4. Το από 11-06-2024 (υπ. αρ. πρωτ. 11848/Δ4/1686/11-06-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) έγγραφο Αναδόχου με θέμα «Προϋποθέσεις Εγκατάστασης ειδών Προμήθειας 'Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» με τα συνημμένα σχέδια

5. Το από 17-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας με τη σχετική γνωμοδότηση

6. Την υπ' αρ. 191/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του ανωτέρω Πρακτικού

παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά για με την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω 4, 5, 6 σχετικά που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της, η υπό Σύναψη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 68.400,00€, συμπεριλαμβανομένου ποσού 55.161,29€ για την αξία των προμηθευόμενων Αγαθών και 13.238,71€ για ΦΠΑ.».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις των άρθρων 132, 200, 206 & 208 Ν 4412/2016, όπως ισχύουν για την παρούσα Σύμβαση, την με αρ. πρωτ. 18924/Δ4/2388/11-9-2024, εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της προμήθειας: Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας, με αριθ. μελέτης 33/2019, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 68.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται σε ποσό 55.161,29€ για την αξία των προμηθευόμενων Αγαθών και 13.238,71€ για ΦΠΑ.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 261/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ