



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/16.12.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου
'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 401/2024

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Επέκταση χώρου υγειονομικής ταφής
υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Π.Ε. Ηλείας».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 16-12-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 30/27195/12.10.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας -μέλος.
5. Τρικόγιας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Τσεριώνη Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
- 2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 27090/Δ4/3272/11-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Αποστολή 1ου ΑΠΕ Έργου

Τίτλος έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076678

Κωδ. Εναρ. Πράξης: 2022ΣΕ27510075 / Κωδ. ΣΑ: 2751

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 21896/01-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013689177)

Ύψος Σύμβασης: 14.546.741,01 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων 14.439.162,00 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 31-08-2024 (Αρχική)

1η παράταση : 31-12-2024

1) Η υπ' αρ. πρωτ. 4690/6-5-2022 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ:6ΟΩ846ΜΤΛΡ-2Φ6)

2) Η υπ' αρ. πρωτ. 12154/21-11-2023 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ:9ΘΣ6Η-42Η)

3) Το υπ' αρ. πρωτ. 21114/Δ4/2552/03-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για διατύπωση γνώμης

4) Το υπ' αρ. πρωτ. 178885 ΕΞ 2024/29-11-2024 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (αρ' πρωτ. 26409/Δ4/3179/04-12-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρα 153 & 156), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία

ο Το ανωτέρω (3) σχετικό έγγραφο μας προς την Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» περί διατύπωσης γνώμης

ο Το ανωτέρω (4) σχετικό με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη σας αποστέλλουμε για το ανωτέρω έργο τον 1ο Α.Π.Ε. (Αιτιολογική Έκθεση, Πίνακας Διαχωρισμού Εργασιών, Πίνακες Υπολογισμού Αναθεώρησης) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Στο σύνολό του ο 1ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 16.606.905,32€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι:

α) Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών,
β) Υπερσυμβατικός κατά 2.060.164,31€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση.

Σύμφωνα και με το ανωτέρω (4) σχετικό: «Με την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης και δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση επισύρει τροποποιήσεις στη δημόσια δαπάνη της πράξης, υποχρεούστε στην υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της πράξης. Μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την υπογραφή της νομικής δέσμευσης υποβάλλεται και το τροποποιημένο ΤΔΥ. Τέλος μετά την έγκριση του ΑΠΕ από τα αρμόδια όργανα, παρακαλώ να μας αποστείλετε την αντίστοιχη απόφαση.».

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας την αιτιολογική έκθεση και τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Επέκταση χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Π.Ε. Ηλείας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την αρ. πρωτ. 27090/Δ4/3272/11-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Επέκταση χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Π.Ε. Ηλείας» και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 16.606.905,32€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι:

α) Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τη δαπάνη εργασιών,
β) Υπερσυμβατικός κατά 2.060.164,31€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 401/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ